

监 理 日 志

日期: 22 年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 5区、1区组件EL检测。 2. 升压站进站电缆敷设验收。3x300电缆一根。 3. 国木兰材料进场验收。 4. 16区组件成品检查。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三木原投及集电线路进行消缺工作。 2. 支架、组件安装进行消缺。 3. 国木兰安装 15区安装600m。1区安装400m。累计800m。 4. 2、4、6区梳头焊接38个。逆变器MC4插头7区1台, 8区4台, 逆变器低压电缆头完成7区3台, 6区2台。 组件接地14区106组。10区200组。逆变器MC4插头完成
其 它 事 项	25区5台。区间接地4500m。	
本日现场监理人员		同有 赵庆松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰