

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 5区组件安装检查, 有大量出现单帽螺栓与国标双帽不符. 2. 8区箱变检查, 回填土与设计不符. 3. 8区围柜浇筑检查, 部分孔洞深度不够, 已要求整改. 4. 组件EL检测.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 3、6区支架安装. 2. 5、6、8区组件安装. 2. 围柜 5区浇筑. 19区安装. 3. 施工现场主要进行缺陷排查工作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国海 赵焕松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志	