

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 22 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 21℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                                                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 5、6 区支架、组件验收检查。<br>2. 组件打接地检查。<br>3. 围栏浇筑检查。自拌混凝土西乙已不合格已要求整改。 |                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                             | 施工内容及进度                                                                                                                                         |
|                            | 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                  | 1. 5、6 区支架验收, 3、5、6 区组件验收。<br>2. 围栏 5 区浇筑 300m, 8 区 200m, 19 区 600m。<br>3. 高电压电气 9、14、15、16 区打组件接地。25 区逆变器支路电刀测量, 8 区做逆变器柜内电焊头, 5 区做逆变器 MC4 插头。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                  |                                                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                  | 周明 赵焕超 喻超                                                                                                                                       |
| 记录人: 喻超                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                                        |                                                                                                                                                 |