

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 17℃ - 25℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区支架、组件验收检查。 2. 升压站进站电缆验收。 3. 围栏浇筑验收。 4. 组件接地验收检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 6、7区支架验收, 4、5、6区组件验收。 2. 围栏浇筑, 5区600m, 19、20区600m。 3. 电气单位, 1、2、9、15、21区打组件接地。 1-25区浇筑。 4. 现场防雷接地施工进行中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		同司有 赵 焕成 喻正超
记录人: 喻正超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	