

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 18区围栏浇筑检查. 砼C25 标号不达标已要求整改. 2. 组串间接地线紧固所需整改. 3. 18、19号箱变油池铁盖板铺设厚度不符合图纸要求 4. 18、19区组件人为破损较多需整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 电气单位. 1、7、16、22区打组件接地. 2. 围栏浇筑 5区600m. 19区600m. 3. 8区支架安装 15组. 4、5、6、7区组件安装2组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		同同有 赵焕彬 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰