

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 22 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 26-33℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查吊车司机操作证及车辆合格证, 旁站水泥压块吊装. 2. 检查到场接地圆钢合格证, 旁站吊装. 3. 催促施工单位对进场材料报审. 4. 整理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 水泥压块到场吊装 2. 接地圆钢吊装. 3. 水泥压块设置. 施工人数: 6 人, 管理人员 1 人 机械: 吊车 1 台 叉车 1 辆.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建