

监 理 日 志

日期: 2021年 6 月 2 日

星期: 三

天气: 降雨

气温: 26-30℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现2处组件压块缝隙较大, 现场要求整改. 2. 确认直流电缆到场时间. 3. 雨天施工, 提醒工人注意安全. 4. 整理资料整理.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏宜安建设有限公司	1. 组件安装. 2. 水泥压块放置. 3. 将板线连接固定. 施工人数: 6人, 管理人员1人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	



扫描全能王 创建