

监 理 日 志

日期: 2021年 6 月 4 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 23-33℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 因台风影响,后续持续雨天,下发监理工作联系单 1份. 2. 提醒施工单位做好吊装申请. 3. 确认电缆,水泥压块明日到场. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 屋面垃圾清理. 2. 组串接地线安装. 3. 组件铜板线连接. 4. 接地圆钢切割部位防腐做防腐. 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
	其它事项 无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建