

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 12 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 26-31℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                   |                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 现场检查吊车司机操作证及吊装所使用的吊带, 安全旁站水泥压块吊装.<br>2. 水泥压块分散时交代工人不要触碰到组件.<br>3. 检查直流电缆固定, 未发现问题.<br>4. 资料整理. |                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>江苏宜安建设有限公司                                                                            | 施工内容及进度<br><br>1. 水泥压块到均吊装<br>2. 水泥压块分散.<br>施工人数: 6人, 管理人员1人.<br>机械: 吊车1台, 叉车1辆. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                 |                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                   | 南玉荣                                                                              |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                                                        |



扫描全能王 创建