

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 13 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 26-32℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查 MC4 插头制作, 未发现问题. 2. 组件安装发现 2 处压块缝隙较大, 现场要求整改 3. 询问施工单位交流电缆到场时间. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 水泥压块分散. 2. 组件安装. 3. 直流电缆固定 4. 挡风板安装. 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰.



扫描全能王 创建