

监 理 日 志

日期: 2021年 6月 18日

星期: 五

天气: 晴

气温: 27-35℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	- 检查电缆穿管管口防火封堵。 - 要求施工单位对桥架切割部位做防腐。 - 桥架盖板固定要求施工人员先查看桥架内电缆情况, 后固定盖板, 以免螺丝打穿电缆。 - 监理资料整理。	
施工情况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 - 穿管防火封堵。 - 桥架盖板固定 - 交流电缆桥架固定 施工人数: 5人, 管理人员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建