

监 理 日 志

日期: 2021年 6月 19日

天气: 多云

星期: 六

气温: 27-36℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 检查挡风板安装, 未发现问题. 2. 交流电缆到场, 检查合格证及外观. 3. 温度较高, 要求施工单位避开高温时间段. 4. 监理资料整理	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 挡风板安装. 2. 气象站安装. 施工人数: 5人 - 管理人员1人.
	其它事项 无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	



扫描全能王 创建