

监 理 日 志

日期: 2024年 4月 17 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18-26℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查到均组件外包装完好, 防裂标签完好未变色. 2. 检查吊车司机操作证及车辆合格证, 吊车完好无破损. 3. 旁站组件吊装 (9:50-15:20), 形成监理旁站记录表1份. 4. 与TUV人员对到均组件开箱检查,	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 组件到均吊装. 施工人数: 6人, 管理人员: 1人. 机械: 叉车1辆(厂内), 35T吊车1辆.
其它事项	组件到均46箱,	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):