

监 理 日 志

日期: 2024年 4月 24日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18-30℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理
工作
情况

1. 早上基础尺寸复核, 确认阴影部位.
2. 下午检查到场支架材料, 检查吊车司机操作证及吊带, 旁站支架材料吊装.
3. 业主到现场巡视.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏宜安
建设有限
公司

1. 支架材料吊装.
2. 支架组装.

施工人数: 6人. 管理人员 1人.

机械: 吊车 1台 (35t).

其
它
事
项

支架全部到场.

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建