

监 理 日 志

日期: 2024年 4月 17日
星期: 二

天气: 阴转小雨
气温: 18-22℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查已安装支架, 发现问题. 2. 有工人未佩戴安全帽, 现场要求佩戴. 3. 要求清理排水沟内施工垃圾. 4. 监理资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 支架分散连接. 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

