

监 理 日 志

日期: 2024年 4月 29日

星期: 四

天气: 小雨转阴

气温: 18-26℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查支架焊接。 2. 询问施工单位水泥压块到场时间(未定)。 3. 整理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 早上下雨未施工。 2. 下午导轨连接。 施工人数: 5人, 管理人员 1人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建