

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 4月 22 日 星期：四		天气：晴转多云	气温：14°~23°
监理人员动态：1人 施工人员动态：5人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无	
施工进度情况	企业进行进厂安全培训学习，施工单位办理 在厂区施工吊装许可，装视频监控。三屋面裁剪排版 基础防水垫。		
检查发现的问题	查看防水垫裁剪情况，要求大于基础10cm。 符合要求。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	李俊平