

监理工作日记

项目名称: 洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 4月 23日 星期: 五		天气: 多云转小雨	气温: 10~18℃
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 6人 施工机械动态: 吊车		材料进场、见证取样、合格情况: 预制水泥基础。	
施工进度情况	施工单位办理厂区吊装许可, 下午吊装6块基础到建筑之屋面, 并分散排放。		
检查发现的问题	定在旁站吊装, 查看吊车人员资质, 吊装基础木托盘不行, 加钢板完成吊装, 要求施工单位提供基础预制块检测报告及厂家资质等相关资料。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	李俊平