

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2024年 5月 16日 星期：日		天气：阴有阵雨	气温：15°~20°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：4人			
施工机械动态：吊车			
施工进度情况	上午下雨未施工，下午吊装预制基础，放置后个别喷漆。		
检查发现的问题	个别基础表面有蜂窝麻面，较严重，要求重新填补后板可使用。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	李俊平