

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021 年 5 月 28 日 星期：五		天气：晴	气温：27° ~ 35°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：14人			
施工机械动态：无			
施工进度情况	建筑-安装支架斜梁，建筑-安装支架斜梁。 建筑-组件电缆。		
检查发现的问题	查看组件安装，逆变器预计月底到场，并网柜还未到场。 要求施工单位抓紧时间联系厂家落实到场时间。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	李俊平。