

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 5 月 29 日 星期：大		天气：晴	气温：25 ~ 36°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 14人			
施工机械动态： 无			
施工进度情况	建筑一西侧组件安装完成。角度符合要求。 建筑二安装建筑立柱。建筑三摆放桥架。		
检查发现的问题	现场组件安装情况。角度符合要求。组件平整度需要 调整。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵署	总监签阅	李俊平