

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 5月 8日 星期：六		天气：晴	气温：20°~30°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 组件到场1车，25托	
施工人员动态：11人			
施工机械动态：叉车			
施工进度情况	屋面基础浇筑及其它预制件全部完成。 组件到场1车，框架材料到场。		
检查发现的问题	查看现场材料到货情况，检查框架镀锌厚度。 查看组件外观，无问题。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	李俊甲