

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2024年 6月 7日 星期：一	天气：晴	气温：26°~37°
监理人员动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：8人		
施工机械动态：无		
施工进度情况	建筑一桥架敷设。建筑二东侧支架安装。 建筑三问题整改。	
检查发现的问题	查看建筑三问题整改，螺母紧固到位，基础墩已放置到位，边压块已更换，个别还需整改。	
处理措施、意见、结果	无	
协调内容及其它	无	
记录人	邵晋	总监签阅
		李俊平