

# 监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

|                 |                                 |                 |            |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 2024年6月13日 星期：月 |                                 | 天气：阴转小雨         | 气温：23°~29° |
| 监理人员动态：1人       |                                 | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
| 施工人员动态：8人       |                                 |                 |            |
| 施工机械动态：无        |                                 |                 |            |
| 施工进度情况          | 上午有雨未施工。下午将建筑三接地扁铁固定至桥架墩上。线路套管。 |                 |            |
| 检查发现的问题         | 查看发现有部分连接线泡在水里要求施工人员放置干燥地方。     |                 |            |
| 处理措施、意见、结果      | 无                               |                 |            |
| 协调内容及其它         | 无                               |                 |            |
| 记录人             | 郭雷                              | 总监签阅            | 李俊平        |