

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

监理日志 （光伏区）

常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 06 日 星期六	气候	多云	气温	26-20℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装。 北区 材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线防腐				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏。 操作安全规范。 检查、两区支架组件安装、安全质量一般。 检查、1x4m ² 放线安全、电缆保护、预留线头长度、都符合设计规范要求				
处理措施、意见、结果	检查、一标桩头防腐清理及油漆质量、符合标准。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 25 日 星期五	气候	多云	气温	23-29℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装 北区、材料转运、支架组件安装、300×200 桥架安装 1×4m ² 放线 防腐、过路电缆埋管				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏。 操作安全规范。 检查、两区支架组件安装、安全、质量完好。 检查、300×200 桥架安全、发现制作工艺不对。				
处理措施、意见、结果	当场整改。 检查、一标 1×4m ² 放线两组人、水上安全。 电缆预留长度 符合设计要求 检查、防腐板头、清理质量及油漆质量。 符合设计标准。				
协调内容或其他	检查、过路埋管、并旁站、符合设计要求 周监理安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 04 日 星期四	气候	多云	气温	23-26℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、高压放线 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装、 桥架安装、1x4m ² 放线、防腐。				
检查发现的问题	检查：两区支架组件安装、安全、质量、一般。 检查：一标 300x200 桥架安全、质量、发现自作、 剪头不标准、现场整改。 检查：两区材料转运，堆放整齐、材料无损坏。				
处理措施、 意见、 结果	操作安全规范。 检查：一标 1x4m ² 放线、水上安全、预留长度、 符合设计要求。 检查：一标逆变器安装、安全、质量、完好。 检查：一标高压 120 电缆放线、因弯有 4 处、难				
协调内容或其他	度大。 在升压站会议室召开监理例会。				
记录人	徐存娟		总监签阅	[Signature]	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 03 日 星期三	气候	阴	气温	20-25℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度 情况	南区、并网送电、材料转运、支架组件安装、高压放线 北区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、防腐 3X120电缆放线				
检查发现的 问题	检查：一标 3X120 电缆放线、安全、电缆保护、预留 长度都符规范。 检查：两区支架组件安装：发现 23 项问题，已 发联系单给两光伏区总包。				
处理措施、 意见、 结果	检查：两区材料转运堆放整齐、无损坏操 作安全规范。 检查：7 台箱变跟棕送电、并网安全。 检查：一标 3X120 高压放线、安全、电缆保护、 完好。				
协调内容或 其他	并网成功。二标 5 台箱变。 一标 2 台箱变。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 02 日 星期二	气候	阴	气温	19-24℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装 北区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、防腐 逆变器安装、3X120电缆放线				
检查发现的问题	检查、一标 3X120m ² 电缆放线、安全、电缆保护、 预留线头、符合规范要求 检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、 操作安全规范。				
处理措施、意见、结果	检查、两区支架组件安装、安全、质量、一般 检查、一标桥架安装、安全、质量、完好。 检查、逆变器安装、安全、质量、完好。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 11 月 01 日 星期一	气候	阴	气温	19-22℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装 北区、材料转运、支架组件安装 3X120m ² 电缆放线 防腐				
检查发现的问题	检查、标示 3X120m ² 电缆放线、安全、电缆保护、预留线头都符合规范要求 检查、标示柜头清理、油化质量、都符合设计要求				
处理措施、意见、结果	检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范 检查、两区支架组件安装、安全、质量、一般				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	潘强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 31 日 星期日	气候	小雨转阴	气温	17-24℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：3X120 做电缆头、焊接地、1X4m ² 放线 北区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、防腐、 1X4m ² 放线、截桩。				
检查发现的问题	检查：二标 3X120m ² 电缆做线头，符合设计要求 检查：二标接地焊接地少量达线不规范，当场整改用电防火，符合标准。 检查：两区 1X4m ² 放线安全，预留长度，电缆保护，都符合规范要求				
处理措施、意见、结果	检查：一标截桩，发现少量 3 根入土深度过少，2 米多一点，要求整改加固。 检查：二标支架组件安装安全，质量一般 检查：一标桥架安装安全，质量完好				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	徐存辉	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 30 日 星期六	气候	全天小雨	气温	18-22℃
监理人员动态：2 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：103 人					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工 部位 进度 情况	南区：120 电缆做头，逆变器安装，焊接地 北区：支架组件安装，桥架安装。				
检查 发现 的 问题	检查：二标 3X120mm ² 电缆做头，符合规范要求 检查：二标逆变器安装，安全，设备保护都 完好。 检查：焊机用电及防火，防护用品都齐全。				
处理 措施 、 意见 、 结果 协调 内容 或 其他	检查：一标支架组件安装，雨天安全，质量， 都符合规范。 检查：一标桥架安装，安全，质量，完好。				
记录人	徐存鹏		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 29 日 星期五	气候	阴	气温	19-25℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运 支架组件安装 北区：材料转运 支架组件安装 桥架安装 防腐 1x4m ² 放线 截桩				
检查发现的问题	检查 两区材料转运 堆放整齐 材料无损坏。 操作安全规范。 检查 两区支架组件安装 安全 质量 一般。 检查 桥架安装 安全 质量 都完好。				
处理措施、意见、结果	检查 1x4m ² 放线 安全 线附保护 预留长度 都按规范要求 检查 防腐 截桩 安全用电 质量要求 都符合设计要求				
协调内容或其他	同安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	张弘	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 28 日 星期四	气候	阴	气温	18-25℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装 1x4m ² 放线 北区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、防腐、截桩				
检查发现的问题	检查：两区材料转运安全操作规范、堆放整齐、材料无损坏。 检查：两区支架组件安装、安全、质量、一般。 检查：二标逆变器安装、安全成品保护、一切完好。				
处理措施、意见、结果	检查：1x4m ² 放线、安全、线的保护、预留长度、都符合规范要求。 检查：一标桥架安装、安全、质量、完好。 检查：防腐、截桩、用电安全、都有专人看守。				
协调内容或其他	升压站会议要召开监理例会、并网前工作安排、冬季施工安全方案、措施。				
记录人	徐存辉	总监签阅	沈为强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 27 日 星期三	气候	多云	气温	18-24℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	南区.材料转运.支架组件安装.桥架安装.接地安装 通讯柜安装.高压电缆放线 (3X120 做头 北区.材料转运.支架组件安装.桥架安装.接地安装				
检查 发现 的 问题	检查.两区材料转运.堆放整齐.材料无损坏. 操作安全规范. 检查.两区支架组件安装.安全.质量.一般. 检查.旁站通讯柜安装..				
处理 措施 、 意见 、 结果	检查.两区接地安装.安全及焊机防护用品. 都配备齐全.焊接符合规范要求 检查.两区桥架安装.安全.质量.都符合设 计规范. 检查.一标.3X120 制作电缆头工序要求.				
协调 内容 或 其他	检查.高压电缆放线.安全.电缆保护.完好				
记录人		徐存辉		总监签阅	
				34634	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 26 日 星期二	气候	晴	气温	19-28℃
监理人员动态：2 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、接地安装、桥架安装、通讯柜安装 北区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、3X120mm ² 电缆做头				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。 检查：两区支架组件安装、安全、质量、一般。 检查：两区桥架安装、安全、质量、完好。				
处理措施、意见、结果	检查通讯柜安装、符合设计要求 检查：二标接地安装、组与组扁钢跨接完好 检查：一标、3X120 电缆做头工序、符合要求				
协调内容或其他	戚平离开现场				
记录人	徐存辉	总监签阅	潘江		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 25 日 星期一	气候	晴	气温	17-26℃
监理人员动态：2 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：146人					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、3X120m ² 放线 北区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、3X120m ² 放线				
检查发现的问题	检查、两区 3X120m ² 电缆放线、安全、电缆保护、预留线头、符合设计要求 检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。				
处理措施、意见、结果	检查、两区桥架安装、安全、质量、完好。 检查、两区支架组件安装、安全、质量、一般。				
协调内容或其他					
记录人	徐存娟		总监签阅	张号	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 24 日 星期日	气候	晴	气温	17-23℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 桥架安装、接地安装、3x120 放线 北区：材料转运、支架组件安装、桥架安装				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、 操作安全规范。 检查：两区支架组件安装、安全、质量一般。 检查：1x4m ² 、3x120m ² 放线安全、电缆无损坏。				
处理措施、 意见、 结果	预留合理。 检查：两区桥架安装、安全过路桥架未 加固需整改。 检查：焊接地、电焊不满、未做防腐				
协调内容 或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	张为强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 23 日 星期六	气候	阴	气温	16-22℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	南区：材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 桥架安装、接地安装 北区：材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 防腐 桥架安装 截桩				
检查 发现 的 问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、无损坏、 操作安全规范。 检查：两区支架组件安装、安全、质量一般				
处理 措施、 意见、 结果	检查：两区桥架安装、安全、质量完好。 检查：两区 1x4m ² 放线安全、电缆保护。 预留长度、符合规范要求 检查：焊接地、防腐、截桩用电安全 和自身防护、都配备到位。				
协调 内容或 其他					
记录人	徐存辉	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 22 日 星期五	气候	阴	气温	17-20
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：146 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
南区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、接地安装 1x4m ² 放线、桥架安装 北区、材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线、防腐、					
检查发现的问题 检查两区材料转运：堆放整齐，材料无损坏，操作安全规范。 检查两区支架组件安装：安全、质量一般					
处理措施、意见、结果 检查两区桥架安装：安全、质量完好。 检查两区 1x4m ² 放线：安全、电缆保护、预留长度，都符合规范要求。 检查：焊接地、防腐、截桩、用电安全。					
协调内容或其他 周安全检查。					
记录人	徐存辉		总监签阅	2021.10.22	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 21 日 星期四	气候	小雨转阴	气温	16-19℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：126 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装、桥架安装、1x4m ² 放线 北区、材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 防腐、截桩				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、无损坏操作 安全规范 检查：两区支架组件安装、安全、质量一般 检查：桥架安装、安全、质量完好				
处理措施、意见、结果	检查：两区 1x4m ² 放线、安全、线保护、预留长度、符合规范要求 检查：防腐、截桩、用电安全、有专人负责				
协调内容或其他	监理例会				
记录人	徐存辉		总监签阅	张永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 20 日 星期三	气候	多云	气温	17-28℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：126 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、1x4m ² 放线 北区：材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 防腐、截桩				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。 检查：两区 1x4m ² 放线、安全线的保护、预留长度、都符合规范要求				
处理措施、意见、结果	检查：两区支架组件安装、安全、质量一般。 检查：桩头清理、截桩、用电安全、专人负责				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	张昭	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 18 日 星期 一	气候	阴	气温	17-23℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：126人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区,材料转运,支架组件安装,集电线路放线挖沟 北区,材料转运,支架组件安装,1x4m ² 放线 3x120m ² 放线,防腐,截桩.				
检查发现的问题	检查,两区材料转运,堆放整齐,材料无损坏,操作安全规范. 检查,支架组件安装,安全,质量,一般.				
处理措施、意见、结果	检查,1x4m ² ,3x120m ² 放线,安全,电缆保护,无损坏,预留长度,符合设计要求 检查,桩头防腐,截桩,用电安全,有专人看守				
协调内容或其他					
记录人	徐存妮		总监签阅	沈芳林	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 17 日 星期 四 ^日	气候	阴	气温	17-23℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：126 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、材料转运、支架组件安装。 北区，材料转运、支架组件安装，1×4m ² 放线 防腐、截桩。				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。 检查、两区支架组件安装、安全、质量一般。 检查 1×4m ² 放线的安全、线码保护、预留长度都符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	检查防腐、截桩、用电安全、质量及油化都符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	汪红		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 16 日 星期六	气候	下雨	气温	17-21℃
监理人员动态：2 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：10人。					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工 部位 进度 情况	全天下雨无人施工。				
检查 发现 的 问题	检查现场无人施工。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	冯为强	



监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 15 日 星期五	气候	阴转小雨	气温	18-26℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：126 人 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区，材料转运、支架组件安装。 北区，材料转运、支架组件安装、1x4m ² 放线 防腐、截桩。				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放情况整齐，转运过程无损坏，操作安全规范。 检查：两区支架组件安装，安全、质量一般。 检查：1x4m ² 放线，安全，线的保护，预留				
处理措施、意见、结果	长度，都符合设计要求。 检查：防腐、截桩、用电安全，有专人负责。				
协调内容或其他	同安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	liu shi	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 14 日 星期四	气候	下雨	气温	20-27℃
监理人员动态：2 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工 部位 进度 情况	台风下雨				
检查 发现 的 问题	检查，台风吹坏组件，一标 2 组				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 13 日 星期三	气候	雨	气温	19-25℃
监理人员动态：2 人检查 施工方人员动态：无 施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	台风 全天雨				
检查 发现 的 问题	检查：一标发现台风吹坏组件两组				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	何磊	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 12 日 星期二	气候	阴	气温	20-27℃
监理人员动态：2 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：126 人					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、桥架安装。 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装。 1x4m ² 放线				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、转运过程无损坏、操作安全规范。 检查：两区支架组件安装、安全质量一般。 检查：一标、1x4m ² 放线、安全、预留长度都				
处理措施、意见、结果	符合规范要求 检查：二标桥架安装、安全质量完成。 检查：一标逆变器安装安全、设备保护。 都符合规范要求				
协调内容或其他	质检会议，一标组件风吹 30 块。				
记录人	徐存鹤	总监签阅	汪斌		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 11 日 星期 一	气候	雨	气温	19-27℃
监理人员动态：2 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：倒运车辆 2 台，自吊车 2 台					
施工部位进度情况	全天下雨				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	上午质检部门现场检查。 下午市里查资料				
记录人	徐存辉		总监签阅	2021.10.11	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 10 日 星期日	气候	全天中雨	气温	21-24℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：无 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	全天下雨无人施工				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 09 日 星期六	气候	今天 中雨	气温	21-26℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工 部位 进度 情况	今天下雨无人施工				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	沈为强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 08 日 星期 五	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、124放线、桥架安装 北区：桥架安装、支架组件安装、材料转运、124放线、防腐				
检查发现的问题	检查：两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏，操作安全规范。 检查：两区124电缆放线，编号，预留线，安全，良好。				
处理措施、意见、结果	检查：支架组件安装，安全质量，一般。 检查：两区桥架安装，安全质量，符合规范要求。 检查：两区现场垃圾清理，正在进行中。				
协调内容或其他	周安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	以收	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 07 日 星期四	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路试压。 北区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、1×4 放线、防腐				
检查 发现 的 问题	检查：旁站集电线路试压，1#、2#线 检查：两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、 操作安全规范。 检查：防腐桩头清理及油漆厚度、人身安全				
处理 措施 、 意见 、 结果	都符合要求 检查：两区支架组件安装、安全、质量一般 检查：桥架、1×4 电缆放线、安全、质量都 符合规范要求				
协调 内容 或 其他	升压站召开监理例会				
记录人	徐存银	总监签阅	2021.10.30		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 06 日 星期三	气候	晴	气温	24-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、124 放线、逆变器安装 3X300 中间接头制作 北区：打桩、支架组件安装、材料转运、逆变器安装 桥架安装、防腐、截桩				
检查发现的问题	检查两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、 操作安全规范。 检查两区逆变器安装、安全、质量、成品保护、 都完好。				
处理措施、意见、结果	检查两区支架组件安装、安全、质量一般 检查旁站高压接头制作、符合制作要求 检查桩头防腐清理及油漆厚度、人身安全 都符合要求				
协调内容或其他	检查打桩垂直度偏差大、当时通知总包整改、下午复查、整改完毕。				
记录人	徐存辉		总监签阅	li3k	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 05 日 星期二	气候	晴	气温	24-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、3X300 电缆头制作 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装、防腐、打桩。				
检查发现的问题	检查旁站高压电缆头制作。 检查材料转运、堆放整齐、材料无损坏。 操作安全规范。				
处理措施、意见、结果	检查防腐、打桩、安全、质量、一般。 检查逆变器安装、安全、质量、设备保护、都达规范要求。 检查支架组件安装、安全、质量、都				
协调内容或其他	完好。				
记录人	徐存辉		总监签阅	2021.10.5	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 04 日 星期一	气候	晴	气温	24-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区、材料转运、支架组件安装、3×300 电缆头制作、1×4 放线 北区、打桩、支架组件安装、材料转运、逆变器安装				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。 检查、高压电缆头制作、并复尺工艺流程 检查、逆变器安装、1×4 放线、安全、质量				
处理措施、意见、结果	都符合要求 检查、两区支架组件安装、安全质量一般 检查 桩头防腐、清理、刷漆要求、符				
协调内容或其他	合设计要求				
记录人	徐存辉		总监签阅	张	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 03 日 星期 日	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
南区、材料转运、支架组件安装、300 终端制作、1x4 放线 北区、打桩、材料转运、支架组件安装、桥架安装、防腐					
检查发现的问题 检查、旁站 300 直缆终端制作、核对工艺流程。 检查、两区支架组件安装、安全、螺丝。					
处理措施、意见、结果 检查、桥架安装及 1x4 放线情况都符合规范要求 检查、两区转运材料、堆放整齐、材料无损坏。					
施工部位进度情况					
记录人			总监签阅		

徐存斌

张名弘

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 02 日 星期六	气候	晴	气温	24-34
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、桥架安装 集电线路中间接头制作。 北区：打桩、支架组件安装、材料转运、防腐				
检查发现的问题	检查旁站高压接头制作过程。 检查两区材料斗转运堆放整齐无损坏。 操作安全规范。 检查两区支架组件安装安全质量一般				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查桥架安装安全质量都符合规范要求 检查打桩发现一鱼塘入土深度不到 2 米，经过业主同意，不要 34 号桩。				
记录人	徐存峰		总监签阅	2021.10.02	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 10 月 01 日 星期五	气候	晴	气温	25-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：140人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路中间接头制作 北区：引孔、打桩、桥架安装、防腐、材料转运、 支架组件安装				
检查发现的问题	检查集电线路中间接头制作、工序及尺寸、复尺、 检查两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、 操作安全规范、 检查两区支架组件安装，安全、质量、进度一般				
处理措施、意见、结果	检查引孔、发现：塘 3×21.7 组、引孔深度 1-2 米、用挖机下挖、下口全是石头、以报告至现场解决、 检查打桩、防腐、安全、质量、都一般				
协调内容或其他	同安全检查、确保节日期间安全教育				
记录人	徐存辉		总监签阅	2021.10.01	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 30 日 星期四	气候	晴	气温	25-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南：14 台箱变油取样。 北：485 组件 1 车。		
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路中间线头制作、箱变油取样、材料转运、支架组件安装 北区：抱桩、打桩、逆变器安装、桥架安装、防腐、下货				
检查发现的问题	检查：进场 485 组件，外包装无损坏。 检查：见证箱变 14 台油取样。 检查：北区 8、9 月工资发放情况，并上报业主。 检查：两区支架组件安装，安全、质量，都符合规范。				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	施工。 检查：两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏。 操作安全，都符合安全标准。 检查：集电线路中间接头制作，复查工序流程。				
升压站会议室，下午四点，召开监理例会。					
记录人	徐存辉		总监签阅	张吉成	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 29 日 星期三	气候	晴	气温	24-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北：管板 5 车 485 组件 2 车		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、1×4 电缆放线 集电线路放线 3×300、中间接头制作。 北区：抱桩、打桩、下货、逆变器安装、材料转运、支架组件安装				
检查发现的问题	检查：进场管板，质量符合设计要求 检查：进场组件外包装无损坏，型号符合设计要求 检查：两区支架组件安装，安全质量：一般				
处理措施、意见、结果	检查：两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏，安全操作规范。 检查：集电线路放线，无损坏，中间接头制作工艺复查完好。 检查：打桩、逆变器安装，一切正常进行				
协调内容或其他	节日前安全、全面大检查及安全宣传				
记录人	徐存辉		总监签阅	张发	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 组件 480. 4 车.		
施工部位 施工进度情况	南区. 材料转运. 支架组件安装. 电缆桥架安装 逆变器安装. 集电. 电缆中间接头制作. 北区. 抱杆材料转运. 支架组件安装. 桥架安装. 防腐. 下货.				
检查发现的问题	检查. 进场组件. 480. 4 车. 外包装无损坏. 下货. 检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 一般. 检查. 集电线路. 高压. 接头. 工艺流程. 尺寸. 复查. 准确.				
处理措施、意见、结果	检查. 两区材料转运. 堆放整齐. 无损坏. 吊运安全规范. 检查. 两区桥架安装. 符合设计要求 检查. 逆变器安装. 平正. 安全. 外观无损坏.				
协调内容或其他	通知明天 国庆前安全产生大检查.				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈弘	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北组件 485. 1 车. 480. 5 车.		
施工部位					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果			协调内容或其他		
南区：材料转运，支架组件安装，放电缆，桥架安装。 北区：引孔，打桩，材料转运，支架组件安装，桥架安装，防腐，下货。			检查：放电缆 3x120，排放整齐，无损坏。 检查：进场组件规格、型号及外包装，无损坏。 检查：两区材料转运，安全，吊机，吊具，吊绳，无		
隐患，材料堆放整齐，无损坏。 检查：两区支架组件安装，安全，质量，一般。 检查：两区桥架安装，安全，质量，符合规范要求。			检查：引孔，打桩，防腐，安全，质量，有专人指挥丈量。		
记录人		徐存辉		总监签阅	
				11/29	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 26 日 星期日	气候	阴转小雨	气温	24-32℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 北. 480 组件 3 车 桥架 1 车.			
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	南区. 材料转运. 支架组件安装. 集电线路挖沟放线 北区. 引孔. 打桩. 防腐. 下货. 材料转运. 桥架安装 支架组件安装.				
检查发现的 问题	检查. 进场组件 480. 外观完好. 检查. 验收进场桥架符合设计要求. 检查. 集电线路挖沟放线 300 电缆两根. 盖土盖 砖. 埋沟 (- 标箱变).				
处理措施 、意见 、结果	检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 正常. 检查. 引孔. 打桩. 进度. 安全. 质量. 一般. 检查. 桩头防腐. 清理及油泥的清理质量. 都符合设计要求. 检查. 桥架安装. 安全. 质量. 一般.				
协调内容 或其他	检查. 两区成品保护及材料堆放完好.				
记录人	徐存辉		总监签阅	张强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 25 日 星期六	气候	阴转中雨	气温	24-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北：480 组件 3 车。		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路 3×300 电缆放线 北区：引孔、打桩、材料转运、支架组件安装、桥架安装 防腐、下货。				
检查发现的问题	检查：进场 480 组件外包装完好，下货叉车证件齐全有效。 检查：集电线路 3×300 电缆放线吊装，因桥架制作质量差，业主说临时用，五期整改。				
处理措施、意见、结果	加固。 检查：引孔、打桩、安全、质量及雨中干活难度都正常运转。 检查：两区支架组件安装、安全、质量，发现一标质量差，以要求现场整改。				
协调内容或其他	检查：两区转运材料堆放整齐，转运无损坏，正常。				
记录人	徐存辉		总监签阅	张世成	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 24 日 星期 五	气候	阴转中雨	气温	24-32℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 北 480 组件 3 车。		
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	南区、下雨未施工。 北区、引孔、打桩、材料转运、支架组件安装、下货。				
检查发现的问题	检查、验收进场组件 480、外包装完好。 检查、下货叉车设备机械、操作人员证件齐全有效。 检查、引孔、打桩、安全、质量、一般。				
处理措施、意见、结果 协调内容或其他	检查、转运车辆雨天作业安全、路况完好。 检查、支架组件安装、安全、质量、一般。 上午 8:30 时、周安全大检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	张吉弘	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 23 日 星期四	气候	阴转小雨	气温	25-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 480 组件 7 车		
施工部位 进度情况	南区. 材料转运. 支架组件安装. 3X120 电缆放线 北区 引孔. 打桩. 材料转运. 支架组件安装. 逆变器 安装. 防腐 下货				
检查发现的 问题	检查. 两区材料转运. 损坏情况. 无. 堆放平整. 检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 发现一标. 支架安装螺丝未装齐. 监理会上要求过 现发整改通知书.				
处理措施 、意见 、结果	检查. 引孔. 打桩. 安全. 质量. 一般. 检查. 放电缆. 难度大. 但堆放整齐. 检查. 验收进场组件 480. 外观无损. 下货. 安全. 检查. 逆变器. 桥架安装. 一切正常.				
协调内容 或其他	下午四点召开监理例会. 起风下雨. 会后检 查. 一标发现. 一组被风吹起. 组件损坏 21 块				
记录人	徐存辉	总监签阅	张益成		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 22 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	25-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、3×120 电缆放线 北区：引孔、打桩、材料转运、支架组件安装				
检查发现的问题	检查：两区材料转运安全、成品保护、堆放整齐、都良好。 检查：引孔打桩、安全、质量、一切正常。 检查：两区支架组件安装、安全、质量、一般。				
处理措施、意见、结果	检查：3×120 电缆放线、桥架排放整齐、电缆无损坏。				
协调内容或其他	检查：发放工资情况。 检查：人员进场对疫情控制统计表。				
记录人	徐存辉		总监签阅	张益	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 21 日 星期二	气候	晴	气温	25-32℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	节日无人施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	16/9/21	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 20 日 星期二	气候	晴	气温	25-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、桥架安装、放电缆、 北区：打桩、材料转运、支架组件安装、桥架安装、				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、材料堆放、安全、成品保护、一切正常、良好。 检查：两区支架组件安装、安全、质量、在可控范围内。				
处理措施、意见、结果	检查：两区桥架安装、走向、牢固、安全、符合设计要求。 检查：3×120 电缆、放线、安全、无损坏、排放整齐、预留合理。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	zhz	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 19 日 星期日	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 组件. 480. 3 车.		
施工部位 进度情况	南区. 材料转运. 支架组件安装. 桥架电缆排放. 1x4m ² 北区. 打桩. 材料转运. 支架组件安装. 桥架安装 防腐. 下货.				
检查发现的问题	检查. 桥架安装. 200x300. 安全. 质量. 完好. 检查. 两区材料转运. 堆放整齐. 成品无损坏. 安全操作规范.				
处理措施、意见、结果	检查. 进场组件. 外观完好. 场地平整. 堆放整齐. 检查. 防腐. 桩头清理. 油漆厚度. 符合设计要求 检查. 1x4 电缆排放. 编码. 符合规范要求				
协调内容或其他	要求 检查. 桥架安装. 安全. 质量. 都要受控.				
记录人	徐存辉		总监签阅	张永红	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 18 日 星期六	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北：组件 485.4 车。 支架螺丝 4 箱。		
施工部位 南区：材料转运、支架组件安装、箱变围拦制作、箱变本体试验、材料转运、支架组件安装 北区：引孔、打桩、防腐、桥架安装、下装。					
检查发现的问题	检查：进场组件 485.4 车，外观完好，同委下装 检查：支架螺丝，质量要求，符合设计，要求				
处理措施、意见、结果	检查：箱变围拦制作，用电安全，质量符合设计要求 检查：旁站箱变本体试验，7 台，看报告 检查：两区支架组件安装，安全，质量一般				
协调内容或其他	检查：打桩、引孔、防腐，安全，质量都正常。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 17 日 星期 五	气候	阴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北：组件 480.4 车， 组件 485.1 车， 支架 1 车。		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路桥架安装 北区：引孔、打桩、材料转运、支架组件安装、逆变器 安装、桥架安装、防腐、下货。				
检查发现的问题	检查：进场支架外观完好，抽查镀锌层， 符合设计要求。 检查：进场组件外包装无损，同委下货。 检查：集电线路桥架安装，质量差，并向业主反应，业主在会议上说：临时用，鱼塘再整改。				
处理措施、意见、结果	检查：逆变器安装和支架组件安装：安全 质量，都符合规范要求。				
协调内容或其他	一标自吊车损坏，无人员伤亡。 周安全检查。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪敏		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 16 日 星期四	气候	阴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区：材料转运、支架组件安装 北区：引孔、打板、逆变器安装、桥架安装、防腐材料转运、支架组件安装				
检查发现的问题	检查两区支架组件安装，安全、质量，发现支架螺丝未上齐全，现场项目立即整改。 检查两区转运材料，堆放平整，成品材料无损坏，安全运行。				
处理措施、意见、结果	检查逆变器安装人员安全，成品保护完好。 检查桩头清理，用电安全，刷漆质量一般。				
协调内容或其他	升压站下午四时召开监理例会。				
记录人	徐存辉		总监签阅	沈为强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 15 日 星期三	气候	全天下雨	气温	25-33
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：无 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	全天下雨				
检查发现的问题	无人施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	张品	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 14 日 星期二	气候	阴转小雨	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：电缆桥架安装、材料转运、支架组件安装 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装 防腐				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放齐整、无损坏、安全措施到位。 检查、两区支架组件安装、安全、质量、一般。 现场垃圾清理、各项目负责人安排。				
处理措施、意见、结果	检查、桥架逆变器安装、符合设计要求 安全良好。 检查、桩头防腐、清理刷漆、正常。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	陈海城	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 13 日 星期二	气候	阴转中雨	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北、桥架 1 车。		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路放线 北区：抱桩、材料转运、支架组件安装、下货、 注水、防腐				
检查发现的问题	检查、验收桥架质量及规格尺寸，符合设计要求，同委下货。 检查、两区材料转运、堆放整齐、无损坏、 安全操作规范。				
处理措施、意见、结果	检查、电缆 3X300、集电线路放线、安全、规范、 电缆无损坏。 检查、两区支架组件安装人员安全、质量、 一般。 检查、注水、防腐、临时用电、有专人负责。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 12 日 星期日	气候	阴转中雨	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北支架 4 车		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装、 集电线路放线 3×300、桥架电缆安装、注水防腐 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装、下货支架				
检查发现的问题	检查验收进场材料支架质量、镀锌层、及吊装货安全、符合安全标准。 检查两区支架组件安装、安全质量、都符合要求				
处理措施、意见、结果	检查、集电线路放线、安全及电缆外表磨损情况一般。 检查、现场临时用电、安全及分部情况都有专人看守。 检查、逆变器安装、安全及设备保护完好。				
协调内容或其他	检查、转运材料堆放及材料保护、转运时安全、一切正常。				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈学华	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 11 日 星期六	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、集电线路放线、 桥架电缆安装 北区：材料转运、支架组件安装、逆变器安装、浸水防腐				
检查发现的问题	检查：两区材料转运、堆放整齐、无损坏、操作规范。 检查：临时用电、安全、专人看守。 检查：两区支架组件安装、安全、质量一般。				
处理措施、意见、结果	检查：集电线路 3×300 电缆放线、无损坏。 检查：逆变器安装安全、质量符合规范要求。 检查：桥架电缆安装、一切正常。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	16/9/21	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 10 日 星期 五	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 组件. 485. 3 车.		
施工部位					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果			协调内容或其他		
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 09 日 星期四	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 北. 支架 1 车.			
施工方人员动态：163 人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	南区. 材料转运 支架组件安装. 箱变平台围栏制作. 北区. 材料转运. 抱桩. 打桩. 支架组件安装. 防腐. 浸水. 下货.				
检查发现的问题	检查. 验货进场支架. 型号尺寸. 镀锌层. 符合设计要求. 检查. 两区支架组件安装人员. 安全. 无违规现象. 质量一般.				
处理措施、意见、结果	检查. 箱变平台围栏制作. 用电. 焊接防护. 材质. 都符合规范要求. 检查. 两区材料转运. 安全. 材料保护. 堆放情况. 完好无损. 检查. 抱桩. 打桩. 防腐. 浸水. 安全. 质量.				
协调内容或其他	都有专人负责. 升压站会议室. 召开监理例会. 下午四时.				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪为兴	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 08 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：163 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 支架 1 车		
施工部位 进度情况	南区. 材料转运. 支架组件安装. 电缆终端制作. 北区. 抱桩. 打桩. 支架组件安装. 材料转运. 注水. 防腐. 下货.				
检查发现的问题	检查. 验收进场支架. 规格. 型号. 尺寸. 镀锌厚度. 都符合设计要求. 检查. 支架组件安装. 安全. 质量. 进度. 一 标需调整. 加人. 少数整改.				
处理措施、意见、结果	检查. 3x120 电缆终端制作. 一切正常. 检查. 注水. 防腐. 用电安全. 有专人看守. 少数桩头防腐不到位. 现场整改. 检查. 抱桩. 打桩. 安全. 质量. 桩外观. 都.				
协调内容或其他	完好.				
记录人	徐存辉		总监签阅	张如红	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 07 日 星期二	气候	小雨转阴	气温	25-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：163 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南、支架 1 车 北、支架 1 车		
施工部位 进度情况	南区，材料转运、支架组件安装、箱变平台围栏制作、 桥架安装、下货、材料转运、防腐 北区，引孔、打桩、注水、支架组件安装、下货				
检查发现的问题	检查、两区材料转运、堆放整齐、无损坏、 安全操作规范。 检查、两区支架进场、规格型号、镀锌层、 符合设计要求				
处理措施、意见、结果	检查、两区支架组件安装、安全、质量一般 检查、箱变平台围栏制作、用电安全、完好 检查、引孔、打桩、安全、质量一般				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	2021/9/7	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 06 日 星期 -	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：163人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 支架 1 车.		
施工部位 南区. 材料转运、支架组件安装、集电线路放线、箱变平台围栏制作、 北区. 引孔、材料转运、洒水					
施工进度情况 南区. 材料转运、支架组件安装、集电线路放线、箱变平台围栏制作、 北区. 引孔、材料转运、洒水					
检查发现的问题 检查. 材料转运. 堆放整齐. 无损坏. 安全操作规范. 检查. 进场支架. 验收. 质量. 符合设计要求 检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 一般					
处理措施、意见、结果 检查. 箱变平台围栏制作. 材质. 符合设计要求 检查. 现场文明施工. 发现三标. 现场需清理. 总包以安排. 检查. 集电线路. 3X300 电缆放线. 安全及电缆损坏情况. 无.			协调内容或其他 检查. 引孔. 逆变器安装. 安全. 质量. 一切正常.		
记录人		徐存辉		总监签阅	
				张江江	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 05 日 星期 日	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：163人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、箱变本体试验。 北区：支架组件安装、打桩、引孔、注水、防腐。 （材料转运）				
检查发现的问题	检查：两区支架组件安装安全、质量、一般。 检查：打桩、引孔、垂直度、移位偏差、安全。 情况都在规范之内。 检查：防腐、清理、油泥厚度、符合要求。				
处理措施、意见、结果	检查：电缆桥架安装安全、质量、平整良好。 旁站：箱变本体试验过程。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	张台强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 04 日 星期六	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：163人					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、集电线路放线 北区：注水、抱桩、打板、防腐、逆变器安装、 材料转运、支架组件安装				
检查发现的问题	检查：两区抽水、注水、临时用电安全、有专人负责。 检查：材料转运过程、安全规范操作、材料堆放整齐、无损坏。				
处理措施、意见、结果	检查：支架组件安装、发现少数支架螺丝未上齐、现场整改。 检查：集电线路 3X300 电缆放线及深埋、不经业主协调、鱼塘有虾、不同意挖深。				
协调内容或其他	检查：逆变器安装人员安全、及成品保护、完好。				
记录人	徐存辉		总监签阅	liq3a	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 03 日 星期五	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：160人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南箱变 2 台 1 车， 北支架 1 车。		
施工部位 进度情况	南区、抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、箱变吊装 北区、打桩、汪水、材料转运、支架组件安装、防腐、下货。				
检查发现的问题	检查、进场支架质量、镀锌层、符合设计要求 检查、旁站箱变进场、吊装完成、箱体无损坏 检查、抽水、汪水用电安全、有专人负责。				
处理措施、意见、结果	检查、两区支架组件安装、安全、质量一般 检查、两材料转运、堆放整齐、无损坏、安全操作规范。 检查、电缆桥架安装、一切正常。				
协调内容或其他	同安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 02 日 星期四	气候	小雨转阴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：150 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 组件 485. 2 车.		
施工部位进度情况	南区. 抽水. 材料转运. 支架组件安装. 电缆桥架安装 北区. 抱桩. 打桩. 汪水. 防腐. 下货. 支架组件安装 材料转运.				
检查发现的问题	检查. 验收组件 485. 外观无损坏. 同意. 下货 检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 都按规范要求				
处理措施、意见、结果	检查. 两区转运材料. 堆放整齐. 材料无 损坏. 安全操作规范. 检查. 抽水. 汪水. 用电安全. 有专人负责. 检查. 打桩. 防腐. 安全. 质量. 都正常.				
协调内容或其他	升压站会议室. 下午 4 点. 召开监理例会.				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 09 月 01 日 星期三	气候	雨转阴	气温	24-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、集电线路挖沟。 北区：抱杆、材料转运、支架组件安装、注水、防腐				
检查发现的问题	检查抽水、注水用电安全，有专人负责。 检查集电线路挖沟，正在进行中，人工开挖。 检查电缆桥架安装，安全质量，一般。 检查两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏，操作安全规范。				
处理措施、意见、结果	检查桩头清理，防腐安全，都完好。 检查两区支架组件安装，安全，质量，进度一般。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪有强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 30 日 星期 二	气候	雨转阴	气温	25-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南 480 组件 3 车。 北 桥架 1 车。		
施工部位进度情况	南区、抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、下货 北区、引孔、打桩、支架组件安装、材料转运、下货、注水、防腐				
检查发现的问题	检查、引孔、打桩、安全、质量、进度、一般。 检查、进场组件、外包装完好、下货安全、堆放、场地平整。 检查、进场桥架、符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	检查、抽水、注水、用电安全、符合用电规范。 检查、电缆桥架安装、安全、质量、都达标。 检查、两区支架组件安装、安全、质量、一般。 检查、两区材料转运、堆放整齐、材料无损坏、操作安全规范。				
协调内容或其他	一标电气 7 人进场				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪岩	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 31 日 星期二	气候	中雨转阴	气温	25-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南组件 465. 3 车 480. 3 车. 北支架 1 车.		
施工部位 进度情况	南区. 抽水. 材料转运. 支架组件安装. 电缆桥架安装 集电线路挖沟. 逆变器安装. 下货. 北区. 引孔. 打桩. 材料转运. 支架组件安装. 注水. 防腐. 下货.				
检查发现的问题	检查. 进场组件外包装无损坏. 下货安全. 堆放整齐 检查. 支架规格. 型号. 镀锌层. 符合设计要求 检查. 两区. 抽水. 注水. 用电安全. 有专人负责				
处理措施、意见、结果	检查. 集电线路挖沟. 发现深度不够. 但未报验. 检查. 桥架. 逆变器安装. 安全. 质量. 都达标. 检查. 引孔. 打桩. 安全. 质量. 一般. 检查. 两区材料转运. 堆放整齐. 材料无损坏.				
协调内容或其他	操作安全规范. 检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 一般.				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈宇强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 27 日 星期 日	气候	阴	气温	24-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 2 台、打桩机 1 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、自调车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、逆变器安装、放电缆 3X120、集电线路挖沟。 北区：引孔、打桩、支架组件安装、材料转运、注水、防腐				
检查发现的问题	检查：抽水、注水、临时用电安全，符合要求，并专人负责。 检查：桥架、逆变器安装，安全、质量都符合标准。				
处理措施、意见、结果	检查：集电线路挖沟，正在进行中。 检查：3X120 电缆放线，排列整齐，电缆无损坏。 检查：两区材料转运安全，成品保护完好。 检查：两区支架组件安装，安全、质量一般。				
协调内容或其他	检查：引孔、打桩、桩头防腐，安全、质量都能控范围。				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈伯强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 28 日 星期三	气候	阴转雨 7.4-15.7℃	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南 485 组件 3 车 480 组件 3 车		
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、放电缆、 电缆桥架安装、下货。 北区：引孔、打桩、支架组件安装、新来制船、防腐				
检查发现的问题	检查红线外 3X300 电缆放线，还谈到沟的间距，因无法开挖，只能这样。（施工方和业主） 检查进场组件外包装，无损坏，下货场地平整。 检查两区支架组件安装，安全，质量一般。				
处理措施、意见、结果	检查新来人制浮船太小，要求整改。 检查两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏，操作安全规范。 检查放电缆，无损坏，排放整齐。				
协调内容或其他	检查新来人员疫情行程码，记录。				
记录人	徐存辉		总监签阅	liohz	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	26-34.
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、放电缆、桥架安装。 北区：引孔、打桩、支架组件安装、注水、防腐、材料转运				
检查发现的问题	检查：红线外 3×300 电缆放线，沟深不达标，少的 20 公分，深的 40 公分，业经同意，这样施工，有会议纪要。 检查：抽水、注水用电安全，有专人负责。				
处理措施、意见、结果	检查：桥架安装、1×4 放线，安全质量完好。 检查：两区支架组件安装，安全质量一般，进度较慢。 检查：两区材料转运，堆放整齐，材料无损坏，操作安全规范。				
协调内容或其他	周安全检查。				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈治强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南. 485 组件 3 车. 北. 桥架支架附件 1 车.			
施工方人员动态：145 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区. 抽水. 材料转运. 支架组件安装. 下货 集电线路挖沟. 电缆. 桥架安装. 北区. 打桩. 支架组件安装. 注水. 防腐. 材料转运. 下货				
检查发现的问题	检查. 进场组件 485. 3 车. 外包装完好. 堆放料场 检查. 桥架. 支架附件进场质量. 符合设计. 要求				
处理措施、意见、结果	检查. 两区支架组件安装. 安全. 质量. 均符合要求 检查. 计划完成情况也符合要求. 按合同办事. 罚款一标 1 万元. 立即组织人员进场				
协调内容或其他	升压站会议室. 召开四期监理例会. 内容. 安全. 质量. 进度. 材料管理. 人员设备. 保险. 并网前准备.				
记录人	徐存辉		总监签阅	2021.8.26	

348-2 前 山 20 30

新中街山南

中街山南

此山在市中地勢高，三峰相峙，水缺，山脈
延至塔林，山脈延至塔林，水缺，山脈
延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈
延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

水有泉源，延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

成德，延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

此山在市中地勢高，三峰相峙，水缺，山脈

延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

延至塔林，水缺，山脈延至塔林，水缺，山脈

延至塔林

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 25 日 星期三	气候	阴	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：142 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南 485 组件 4 车 北 桥架 1 车		
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、集电线路挖沟、逆变器安装、下货。 北区：打板、支架组件安装、注水、抱桩、防腐、下货。				
检查发现的问题	检查验收进场组件，外包装完好。 检查验收桥架规格、型号，符合设计要求。 检查支架组件需整改的，还在进行中。				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查支架组件安装，安全质量，大有好转。 检查电缆、桥架、逆变器安装，安全质量，符合设计要求。 检查材料转运、堆放，开箱时发现两箱组件内有几块损坏的，但外包装完好。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪海强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 24 日 星期二	气候	阴	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：142 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南 485 组件 1 车 桥架 1 车 北 桥架与南合 1 车		
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、组件安装、电缆桥架安装、集电线路挖沟、下货。 北区：引孔、打桩、支架组件安装、汪水、防腐、下货。				
检查发现的问题	检查 进场组件 485，外包装无损坏，质量证书齐全。 检查 桥架进场规格型号符合设计要求。 检查 两区转运材料时，对成品保护及堆放情况完好。				
处理措施、意见、结果	检查 各小组支架组件安装安全质量、文明施工情况一般。 检查 两区抽水汪水及现场所有临时用电安全、防护情况良好。				
协调内容或其他	检查 打桩引孔安全质量一般。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 23 日 星期二	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：142 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南 1×4 电缆 2 车 485 组件 2 车。 北 1×4 电缆 1 车。		
施工部位 进度情况	南区：抽水、材料转运、支架组件安装、电缆桥架安装、埋设线路开挖、下货。 北区：引孔、打桩、支架组件安装、灌水、下货、防腐				
检查发现的问题	检查进场 1×4 电缆，合格证齐全，外观无损坏。 检查进场 485 组件 2 车，外包装无损坏，证件齐全，下货安全。 检查，外包埋设线路开挖，正常进行。				
处理措施、意见、结果	检查，两区抽水灌水用电安全，有专人负责。 检查，两区支架组件安装，安全、质量一般。 检查，材料转运，发现一标浮船大小，要求整改大船运料，现场即时制作。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	沈军强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 22 日 星期 三	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：142人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南.箱变6台等.		
施工部位 进度情况	南区停工 北区引孔打桩 注水 防腐				
检查发现的问题	检查验收进场箱变外观完好，同意吊装 33、34、36、38、39、40 号 0.4KV 站。上午 4 点正 7.30 时。 检查西区支架组串安装。发现二标带字铭牌 42 块安装质量差 通知整改。				
处理措施、意见、结果	检查桥梁安装 一切正常 检查北区引孔打桩安全质量一般。 检查抽水注水防腐都有专人负责。 项目资料审批。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 21 日 星期六	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：142 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区停工 北区打桩 抽水 防腐 支架组中安装、材料转运				
检查发现的问题	检查支架组中安装、安全质量时发现一标支架未整改报验，就装组中，结果安装不符合规范要求，拟处罚款 5000 元限期整改。 检查材料转运时，发现组中损坏，因吊装时为违规。				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查抽水注水用电安全责任人负责。 检查打桩时打桩机头链轮坏抢修。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 20 日 星期五	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北：支架 1 车		
施工部位 进度情况	南区停工 北区引孔 打桩 支架组中安装 泡水 下货 防腐				
检查发现的问题	检查验收 34、37 号箱变平台钢筋进行浇筑，进行旁站 检查电器线路质量 发现 5 回路数据不符 检查西区抽水 注水用电线，有专人看护 检查支架进场质量 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	检查引孔打桩安全质量一般 检查西区支架组中安装 发现北区支架安装不符合要求。 以通知 现场整改。 检查转运材料保护堆放 验收。 周检大检查				
协调内容或其他	加班审批项目资料。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 19 日 星期四	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区停工 北区引孔打桩止水防腐支架组中安装材料转运				
检查发现的问题	检查打桩引孔桩质量一般 检查 34、37 号箱变平台扎钢筋发现钢筋保护层不够现场整改。 检查逆变器桥架安装的质量都规范				
处理措施、意见、结果	检查抽水止水临时用电都有专人负责 检查西区材料转运，发现二标组伟创水塘里要求总包立即抽水。				
协调内容或其他	周四监理例会 加班审批项目资料。				
记录人	徐存辉		总监签阅		


监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 18 日 星期三	气候	上午 7. 雨 多云	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：145 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南支架 1 车		
施工 部位 进度 情况	南区停工 北区 引孔打桩 防腐 泡水				
检查 发现 的 问题	检查 引翔变平台支模架质量完好。 检查 西区下雨时抽水 泡水用电保护完好。 检查材料转运到鱼塘 包装泡水，从安排抽水。 检查 引孔打桩 桩头 质量一般				
处理 措施 、 意见 、 结果	检查 桩头清理防腐 桩头 质量 符合要求 检查 支架组件安装 质量进度 一般 项目资料 审核。				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 17 日 星期二	气候	多云	气温	26-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	无				
检查 发现 的 问题	全天下无人施工。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 16 日 星期 -	气候	上午 7:00 雨	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南、支架 2 车		
施工部位 进度情况	南区、停工。 北区 打桩引孔泥水。				
检查发现的问题	上午检查西区因下全天雨，没有北区 8 人施工 下午同上。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	检查发现三标转运时组冲损坏箱。 明破裂 15 块。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 15 日 星期 日	气候	下、雨	气温	25-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：无 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	无				
检查发现的问题	全天下雨，无人施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪富强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 14 日 星期六	气候	中雨	气温	25-31℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区无人施工。 北区、打桩、引孔、注水。				
检查发现的问题	上午检查两区因下全天雨，还有北区 8 人施工。 下午同上。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	检查发现二标转运时组件损坏一箱... 明破裂 15 块。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪启强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 13 日 星期五	气候	上午 7:00 雨 下午 3:00 阴	气温	25-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区停工 北区引孔打桩 沱水 支架组中安装、浮船制作				
检查发现的问题	检查验收 35、38 号箱变平台钢筋模板合格，同意浇筑并浇筑钢筋。 检查西区支架组中安装验收 质量进度发现北区安装人员进场慢。				
处理措施、意见、结果	检查新来人员、浮船制作，和班组交接情况以完全交清 检查引孔打桩 质量 符合需求 检查西区抽水 沱水 用电 雨天防水 安全，前往验收。 周安全检查。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 12 日 星期四	气候	上午下雨 下午阴	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南.管桩 1 车		
施工部位 进度情况	南区停工 北区引孔 打桩 支架组件安装 材料转运 注水。				
检查发现的问题	检查西区抽水 注水 在雨天临时用电 安全完好 检查 35 号箱变平台，绑孔钢筋正常。 检查进场管桩外观 壁厚符合设计要求。 检查材料转运，成品保护及堆放情况完好。				
处理措施、意见、结果	检查西区打桩 引孔 施工质量 一切正常				
协调内容或其他	监理例会，主要解决一标进度问题、安装人员进场 17 日 50、60 人 25 日 80 人以上。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 11 日 星期三	气候	上午 7:00 雨 下午 3:00 阴	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区停工。 北区引孔注水、防腐、打桩支架组中安装、材料转运。				
检查发现的问题	检查 38 号箱变平台绑扎钢筋、规格尺寸型号符合设计要求。 检查抽水注水用电安全并有专人负责。 检查支架组中安装安全质量和符合规范要求。				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查引孔打桩垂直度北区偏差较大、联系总包需调整。 检查材料转运及堆放情况良好。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 10 日 星期二	气候	中雨	气温	26-30℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：无 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	无人施工。				
检查 发现 的 问题	上午检查西区无人施工。 下午检查北区机坑做防渗工作。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果					
协调 内 容 或 其 他					
记录人	徐存		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 09 日 星期一	气候	全天雨	气温	25-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：115 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 1 车 逆变器 81 台 北-逆变器 142 台		
施工部位	南区、停工				
施工进度情况	北区、引孔打桩完、下管、制作浮船				
检查发现的问题	检查进场管桩质量及外观，良好符合要求。 检查西区进场逆变器外包装完好。 检查两天西区打桩引孔完都有专人指挥。 检查西区抽水活水，临时用电防雨做好并专人看守。				
处理措施、意见、结果	检查两天支架组中安装人员完及成品保护良好。 业主要求一标人员进场尽快投入生产				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 08 日 星期日	气候	阴	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北、支架 1 号		
施工部位 南区、停工 北区、引孔、打桩、注水、下货					
检查发现的问题 检查西区打桩桩质量及进度，一切安好。 检查新来人员登记及行程码，北区体温测量情况记录，一报还社报。 检查西区抽水注水 临时用电 有专人负责。					
处理措施、意见、结果 检查西区安装人员安全质量发现北区水面作业，新来人员安全防护不到位，监理和业主，当场要求整改。 检查进场支架质量及镀锌层符合设计要求。 北区支架组件安装队更换，新来人员 30 人 检查拆模、支模、安全、质量 良好。					
协调内容或其他					
记录人		徐存辉		总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 07 日 星期六	气候	多云转雨	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南. 支架 3 车、电缆 1 车 北. 管桩 10 车 电缆 2 车		
施工部位 施工进度情况					
检查发现的问题			南区. 停工 北区. 引孔 打桩 - 注水. 下段 检查 西区抽水. 注水 临时用电 安全 符合规范, 并有专人负责. 检查 引孔 打桩. 安全质量 正在进行中. 检查 验收 39. 40 号箱变 平台 钢筋 合格 浇筑. 监理旁站.		
处理措施、意见、结果			检查 支架 电缆 管桩 进场 质量 及 型号 规格 符合 设计要求. 检查 支架 组件 安装 情况, 发现 北区 无 安装 人员, 了解 人员 不想 干了, 找 总包 要求 尽快 解决.		
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 06 日 星期五	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91 人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南箱变 6 台 2 车		
施工部位 进度情况	南区：停工 北区：引孔打桩、注水、下货、支架组件安装				
检查发现的问题	检查验收桥梁、管桩、支架进场与设计要求符合。 检查 南箱变 箱变进场外观完好。 检查每台吊装情况并全部旁站。 检查抽水、注水情况良好专人负责。				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查支架组件安装安全、质量时发现一标安装工人较慢，每天数量太少 检查引孔、打桩、安全质量及速度都正常				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 05 日 星期四	气候	阴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：911人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南. 桥架 1 车、 管桩 1 车 北 支架 2 车		
施工部位 南区. 停工.					
施工进度 北区. 引孔、打桩、注水、下顶，支架组件安装					
检查发现的问题 检查验收桥架管桩，支架进场与设计要求符合 检查 3 号箱变平台绑扎钢筋，桩头钢筋绑扎不规范，现场整改。 检查西区支架组件安装，安全、质量一般。					
处理措施、意见、结果 检查西区打桩、引孔 安全，质量进度 都正常。					
协调内容或其他 安全专题会，监理例会。					
记录人		徐存瑞		总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 04 日 星期 三	气候	晴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：911人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区、停工 北区、引孔、打桩、挖桩、材料转运、支架组件安装				
检查发现的问题	检查西区抽水用电安全，有专人负责。 检查引孔打桩的安全，质量符合规范要求。 检查西区支架组件安装，安全质量都可控，但一标安装人员太少				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查 40 号箱变平台绑扎钢筋，一切正常 检查水挖机挖桩，对桩无损坏。 检查材料转运时对成品桩保护及堆放情况良好。				
记录人	徐存辉		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 03 日 星期二	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北组件 4 车		
施工部位 进度情况	南区：停工。 北区：引孔、下货、打桩、支架组件安装				
检查发现的问题	检查阳区仓库进场组件 4 车，外观无损坏 检查西区支架组件安装，安全质量一般。 检查引孔打桩 发现垂直偏差，超出范围，要求一标现场整改。				
处理措施、意见、结果	检查 40 号箱变平台支模，正常进步。 检查抽水用电有专人负责。				
协调内容或其他	安全大检查。				
记录人	徐存斌		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 02 日 星期 一	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91人 施工机械动态：挖机 2 台，拖拉机 2 台、打桩机 2 台、引孔机 1 台、倒运车辆 2 台、吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北. 组件4车		
施工部位 进度情况	南区. 停工. 北区. 引孔. 打桩. 下货. 支架组件安装. 材料转运.				
检查发现的问题	检查. 进场组件4车, 外包装无损坏 检查验收 33#、34# 箱变平台, 钢筋合格, 同意浇筑, 监理旁站 检查引孔、打桩 安全质量, 一般.				
处理措施、意见、结果协调内容或其他	检查西区支架组件安装、安全, 质量符合规范要求 检查 材料转运、堆放情况, 完好				
记录人	徐存娣		总监签阅		

388-92 123 123 123

蘇州府志

卷

卷之

卷之...
卷之...
卷之...

卷之...
卷之...
卷之...

卷之...

卷之

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 08 月 01 日 星期 二	气候	下雨	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北.组件3车.		
施工 部位 进度 情况	南区.停工. 北区.支架组件安装.引孔.下梁				
检查 发现 的 问题	因全天下雨 北区.少数人员上班. 检查.雨天作业人员安全.				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 31 日 星期六	气候	阴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：911 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 1 车。 北支架 1 车 组件 4 车。		
施工部位 南区：停工。 北区：引孔、材料转运、下货、支架组件安装、绑扎钢筋					
检查发现的问题	检查验收进场管桩、支架规格型号符合设计要求 检查进场组件质量证件齐全、外包装完好 检查引孔打桩安全、质量一般				
处理措施、意见、结果	检查支架组件安装安全质量符合规范 检查材料转运堆放完好 检查一标引孔时指挥人员受伤、腿部				
协调内容或其他	引孔钻碰到小腿发现轻伤立即送医院治疗。				
记录人	徐存辉		总监签阅	冯强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 30 日 星期 五	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北管桩 10 车。		
施工部位 进度情况	南区：停工。 北区：支架组件安装、材料转运、抱桩、下货、抽水、打桩、支模。				
检查发现的问题	检查：进场管桩验收规格、外表符合设计要求。 检查：33号箱变平台支模、标高平整符合要求。				
处理措施、意见、结果	检查：支架组件安装、安全质量均符合规范要求。 检查：抽水机现场临时用电、都有保护装置。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	沈永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 29 日 星期四	气候		气温	
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：911人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北.管桩10车		
施工部位 进度情况	南区.停工. 北区.支架组件安装.防腐.材料转运.抱桩.下货 扎钢筋				
检查发现的问题	检查.验收进场管桩.质量符合设计要求 检查.35号箱变平台.绑扎钢筋.合格 检查.打桩的安全.质量.一般.				
处理措施、意见、结果	检查.支架组件安装.安全.质量都要规范 要求施工. 检查.抱桩.有无损坏管桩.无.				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪昭	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 28 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：911人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 3 车 1×4 ² 电缆 1 车 23 盘 9 万 北管桩 10 车		
施工部位 进度情况	南区：停工 下货 北区：支架组件安装、防腐、材料转运 下货 支模				
检查发现的问题	检查 1×4 电缆进场 23 盘 9 万米，外观完好。 检查 进场管桩规格、表面、完好，符合设计要求				
处理措施、意见、结果	检查 支架组件安装，安全质量一般。 检查 下货车辆及人员，安全防护到位。 检查 35 号箱变平台支模，完好。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	沈志强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 27 日 星期 五	气候	阴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：91 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：停工 北区：支架组件安装、防腐、材料转运、主道整修、支模				
检查发现的问题	检查：35 号箱变平台支模标高、平整度符合要求 检查：防腐清污情况良好				
处理措施、意见、结果	检查：支架组件安装人员安全、质量一般 检查：材料转运、成品保护、材料堆放情况良好 检查：道路组件安装后无法通行，需整改道路				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	潘强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 26 日 星期一	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：91 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	南区：停工、整改、桩基加固 北区：支架组件安装、抱桩、浸水、材料转运、防腐浇筑				
检查发现的问题	检查验收 32 号箱变平台钢筋，合格。 同要浇筑，并旁站。 检查、整改桩基加固 1×1×0.6 米，浇筑				
处理措施、意见、结果	检查支架组件安装人员安全，质量一般 检查现场临时用电都有专人负责 检查材料转运、成品保护及堆放情况良好				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪富强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）**光伏区**

日期	2021 年 06 月 26 日 星期六	气候	阵雨转阴	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 北，支架一车。		
施工方人员动态：32人					
施工机械动态：挖机两台、打桩机两台、吊车两台、 拖拉机两台、引孔机一台、水挖机一台					
施工部位 进度情况	南区：绑扎钢筋、截桩、安装支架、抽水 北区：修路、抽水、放点、运桩、打桩、				
检查发现的问题	检查截桩，都已验收过，符合深度的。 检查 43 号箱变平台支撑。 检查 桩头防腐，发现油泥与图要求不符合，要求更换。 检查 两区抽水、用电情况，正常。				
处理措施、意见、结果	检查北区打桩机，正常运行。 检查下货安全及吊绳、吊具，完好。 检查 支架质量镀锌层，符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 27 日 星期 日	气候	小雨	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 北管桩 5 车		
施工方人员动态：32 人					
施工机械动态：挖机两台、打桩机两台、引孔机一台、 拖拉机两台、水挖机一台、吊车两台					
施工部位 进度情况	南区：支模、抽水、截桩、试装支架 北区：抽水、打桩、放点、下货				
检查发现的问题	检查验收打桩质量，良好。 检查支架安装，一般，但发现支架有泥土，通知立即清理，完毕。 检查截桩安全及临时用电，正常。				
处理措施、意见、结果	检查桩头防腐，油泥未换，并发出通知单。 检查两区打桩，正常运行。 检查两区抽水，都有专人负责。 检查管桩下货安全及质量，都符合规范。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	王瑞明	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 28 日 星期 一	气候	阴	气温	28-33℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：32 人					
施工机械动态：挖机两台、水挖机一台、引孔机一台、拖拉机两台、吊车两台、打桩机两台。					
施工部位 进度情况	南区：抽水、截桩、运桩、修路、组件安装 北区：修路、抽水、放点、运桩、打桩、引孔。				
检查发现的问题	检查组件安装前支架不平整通知整改后组件安装 检查截桩的桩头品处理以深埋（人工处理） 检查两区修路、抽水、运桩、都正常。				
处理措施、意见、结果	检查打桩质量偏差很大并联系项目负责人及质量管理人员进行整改。 检查引孔机的垂直度不标准要求旁人校核。				
协调内容或其他	6月25、26日油池已更换符合设计要求				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪留强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 29 日 星期 二	气候	阵雨-阴	气温	28-33℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 3 车。		
施工方人员动态：40 人					
施工机械动态：挖机两台、拖拉机两台、吊车两台、打桩机两台、引孔机一台					
施工部位 进度情况	南区：混凝土浇筑、抽水、截桩、下货、运桩。 北区：抽水、打桩、运桩、放点、引孔。				
检查发现的问题	41、42、43 号箱变钢筋验收合格，混凝土浇筑 监理旁站 9-15 点。 检查、截桩、桩头防腐，正常。 检查两区抽水、用电情况，专人负责。				
处理措施、意见、结果	检查北区打桩，正常 检查、到货管桩质量，发现几根不符合要求， 联系厂家更换。				
协调内容或其他	业主在升压站召开会议，关于初验资料及时间，7 月 12 日				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪马骏	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 30 日 星期三	气候	大雨	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：40 人 施工机械动态：拖拉机两台、挖机两台、打桩机两台、吊车两台。			材料进场、见证取样、合格情况： 南区管桩、3 车		
施工部位 南区、抽水、运桩、下货 北区、抽水、运桩、修路					
检查发现的问题 检查两区抽水、用电防雨漏电情况良好、考人看守。 检查、两区雨天运桩、难度很大挖机跟作修路					
处理措施、意见、结果 检查、下货吊绳吊具、牢固吊装人员防护用品配齐。					
协调内容或其他					
记录人		徐存辉		总监签阅	
				汪家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 01 日 星期四	气候	阵雨-阴	气温	28-33℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：40人					
施工机械动态：拖板机两台、吊车两台、挖机两台、打桩机两台。					
施工部位 进度 情况	南区：抽水、运桩、打桩、放点、支架组件安装 北区：修路、抽水。				
检查 发现 的 问题	检查、打桩、运桩、安全质量。因下雨运板困难。 检查、两区抽水、用电，有专人负责。 检查南区支架组件安装，质量一般。 检查升压站基础验收。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他	监理例会。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 02 日 星期五	气候	阵雨-阴	气温	28-33℃			
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：40人 施工机械动态：打桩机两台、挖机两台、吊车两台、拖拉机两台			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩、3车。					
施工部位 进度情况	南区、抽水、运桩、放点、下货、打桩。 北区、打桩、抽水、修路。							
检查发现的问题	检查打桩、运桩、安全质量、因下雨运桩困难、挖机倒运。 检查两区抽水、用电防雨漏电保护完好并专人看守							
处理措施、意见、结果	检查南区支架组件安装 周安全检查、问题整改。 安全月总结。							
协调内容或其他								
记录人	徐存辉		总监签阅	潘明发				

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 03 日 星期三	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 3 车、钢板 10 张、 北支架 2 车。		
施工方人员动态：4 人					
施工机械动态：拖拉机两台、吊车两台、 挖机两台、打桩机两台					
施工部位 进度 情况	南区：抽水、运桩、打桩、放点、下货、铺垫钢板、 北区：修路、注水、下货				
检查 发现 的 问题	检查打桩、运桩、挖机鱼塘倒桩、 检查两区抽水用电安全、专人看守、 检查验收两区到货质量、符合设计要求				
处理 措施 、 意见 、 结果	检查支架安装、发现泥土、通知浩能公司 立即清理。				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 04 日 星期日	气候	阵雨·多云	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 北支架 1 车		
施工方人员动态：41 人					
施工机械动态：拖拉机两台、挖机两台、吊车两台、打桩机两台					
施工部位 进度 情况	南区：抽水、运桩、打桩、放点、截桩 北区：修路、汪水、下货				
检查发现的 问题	检查、打桩、运桩、安全、质量，因下雨运桩困难。 检查、两区抽水、汪水用电情况，专人负责。 检查、北区浮船塔置，安全系数，提出要求。 检查、北区到货材料质量，符合设计要求。				
处理措施、 意见、 结果	验收升压站基础				
协调内容或 其他	审批治能资料				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 05 日 星期一	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南管板 3 车 北支架 1 车。			
施工方人员动态：41 人					
施工机械动态：挖机两台、打桩机一台 水挖机一台、吊车一台。					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运板、打桩、下货、裁桩。 北区：运板、修路、注水、下货。				
检查发现的问题	检查：南区运板拖拉机轮胎坏 换打桩机运板 检查：验收两区到货质量，符合设计要求 检查：支架发现泥土严重，找总包立即处理。 检查：下货吊车、吊具、吊绳及人员证件并限有效。				
处理措施、意见、结果	牢固。 检查：北区水挖打桩机修理情况 等配件。				
协调内容或其他	审批洁能资料				
记录人	徐存辉		总监签阅	洁能	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 06 日 星期二	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：41 人					
施工机械动态：水挖机两台、吊车两台、挖掘机两台、挖机两台、打桩机一台、					
施工部位 进度情况	南区：运桩、抽水、截桩、支架、组件转运。 北区：注水、运桩、桩头打磨。				
检查发现的问题	检查验收北区桩头打磨质量合格。 检查现场防暑情况及时间调整以落实。 检查材料转运成品保护完好。 检查截桩正在进行中。				
处理措施、意见、结果	检查临时用电安全规范。				
协调内容或其他	审批浩能资料				
记录人	徐存辉	总监签阅	冯强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 07 日 星期三	气候		气温	
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 北 支架一车			
施工方人员动态：41人					
施工机械动态： 挖机两台、吊车两台、打桩机两台、截桩机两台、转运车台、引孔机台					
施工部位 进度情况	南区抽水、运桩、截桩、打桩、放点、支架组件安装、转运 北区打桩、引孔、下梁、修路、桩头防腐。				
检查发现的问题	检查验收北区桩头处理合格。 检查打桩、运桩、安全质量、发现问题。 检查抽水、注水用电情况，一切正常。 检查、转运支架、组件，完好				
处理措施、意见、结果	检查、引孔、安全质量深度达标。 检查、进场支架质量及镀锌层符合要求。				
协调内容或其他	发现8米管桩！桩质量问题，以通知厂家来人处理。南区				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 08 日 星期四	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：41 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工机械动态：打桩机两台、吊车两台、叉车一台、拖拉机两台、挖机两台、引孔机一台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、截桩、打桩、支架组件转运 北区：修路、打桩、引孔运桩				
检查发现的问题	检查两区桩头处理，合格。 检查两区打桩、运桩安全质量，发现少量偏差较大，通知整改。 检查两区抽水用电安全，专人负责				
处理措施、意见、结果	检查油化及厚度，符合要求。 检查引孔机吸力，正在处理。				
协调内容或其他	监理例会未开，业至有事。 富华资料审批。				
记录人	徐存辉	总监签阅	江家强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 07 日 星期五	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：41 人					
施工机械动态：打桩机两、拖控机两、吊车两台、挖机两台、穿孔机一台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、截桩、打桩、支架组件转运。 北区：修塘埂、注水、抱桩、桩头防腐				
检查发现的问题	检查截桩人员安全及用电安全。 检查抽水、注水用电，有专人负责。 检查打桩、运桩安全质量，符合要求。 检查支架组件转运堆放成品保护完好。				
处理措施、意见、结果	检查桩头防腐安全，发现北区施工人员未穿救生衣及安全带，现场立即整改到位。				
协调内容或其他	下午 2 时升压站会议室，召开监理例会。 和各单位资料、自检报告、互查。 加能、富华、浩能、监理、业主、五家。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪海强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 10 日 星期六	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：41人					
施工机械动态：挖机两台、拖控机两台 吊车两台、打桩机两台、引孔机一台。					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、放点、支架组件转运、打桩。 北区：抱桩、注水、桩头防腐				
检查发现的问题	检查各单位统一服装，已执行。 检查北区桩头处理，合格。 检查两区抽水、注水、用电，有专人负责。 检查桩头防腐及油漆质量厚度符合设计要求。 检查支架组件转运堆放及成品损坏情况。				
处理措施、意见、结果	完好，并指定安全警示带。 7月8日问题整改完毕。				
协调内容或其他	协调北区箱变基础打桩一事，陈总（北）两三天回复。 升压站下午3点，资料审批，业主、监理、光伏区。 升压站改造单位，五家。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 07 月 11 日 星期 四	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 2 车			
施工方人员动态：4 人					
施工机械动态：挖机两台、打桩机两台、拖桩机两台、吊车两台、引孔机一台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、打桩、放线、修路、下货、支架组件转运、支架组件安装。 北区：抱桩、浸水、修路、桩头防腐、支架安装				
检查发现的问题	检查各单位资料及审批、迎接质检。 检查两区桩头防腐，南区合格，北区不符合设计要求，整改、明复查。 检查南区打桩安全、质量，发现少量偏差大，现场整改。				
处理措施、意见、结果	检查抽水、浸水、临时用电，有专人看守。 检查支架组件转运，成品保护完好。 检查支架组件安装安全、质量达标。 检查引孔问题及协调情况，已解决。				
协调内容或其他	上午 9 时升压站会议室，资料审批。 检查到货管桩质量及外观，符合要求。				
记录人	徐存辉		总监签阅	潘子良	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 12 日 星期 一	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 3 车。			
施工方人员动态：44 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、支架组件转运、放点、下货、打桩截桩 北区：注水、桩头防腐、支架安装、修路。				
检查发现的问题	检查进场管桩质量，符合设计要求。 检查两区抽水、注水用电安全，有专人负责。 检查两区支架安装，北区支架需整改。 检查运桩道路，北区需立即修整。				
处理措施、意见、结果	检查打桩质量，一般。 参加质检站工作汇报，监理三人。				
协调内容或其他	总监也参加。				
记录人	徐存辉		总监签阅	记录人	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 13 日 星期二	气候	晴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：44 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：抽水、运桩、支架组件转运、放点、打桩、防腐 北区：桩头防腐、抱桩、支架安装、修路				
检查发现的问题	检查两区抽水、注水、安全，符合要求 检查材料转运及成品、半成品损坏情况良好 检查两区支架、组件安装，北区在整改				
处理措施、意见、结果	检查桩头防腐，发现北区油漆厚度不符合设计要求，以通知加刷面漆 检查打桩，发现少数桩超过标高，并通知整改，拿出整改方案，暂停打桩				
协调内容或其他	参加质检站现场检查，监理三人				
记录人	徐存辉		总监签阅	江增强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 14 日 星期三	气候	晴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：44 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南. 支架 2 车. 北. 支架 1 车.		
施工部位 进度情况	南区. 停工. 下货. 北区. 支架安装. 修路. 抱桩. 下货.				
检查发现的问题	检查. 进场支架规格型号及镀锌层. 符合设计要求 检查. 吊绳吊具. 牢固. 堆放现场平整. 检查. 抱桩. 修路. 现场专人指挥.				
处理措施、意见、结果	检查. 支架安装人员. 安全. 质量. 完好.				
协调内容或其他	上午 7 时到钦州参加质检站. 汇总整改问题 分析会议. 监理三人.				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 15 日 星期 四	气候		气温	
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态： 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南.支架 2 车.管桩 4 车. 北 支架 1 车.		
南区.停工. 下货. 北区 支架安装.修路.抱桩.下货.					
检查发现的问题 检查.进场支架规格型号及镀锌层.符合设计要求 检查.进场管桩质量及外观.完好. 检查.吊车.吊绳.吊具.牢固.					
处理措施、意见、结果 检查.修路.抱桩现场有专人指挥. 检查.支架安装人员安全质量及文明施工.					
协调内容或其他 开专题提出问题.专题会议.关于截桩整改.资料数据整改. 监理例会.					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 16 日 星期五	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：44 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南支架、东、电缆、东		
南区停工。下货。 北区、支架安装、抱桩、修路。					
检查发现的问题 检查、支架进场规格、型号及镀锌层、符合设计要求 检查、电缆进场规格、型号及外观完好					
处理措施、意见、结果 检查、抱桩、修路、现场专人指挥。 检查、支架安装人员安全、质量、良好。					
协调内容或其他 周安全检查、发现安装二队违章、罚款、1200 元。					
记录人		徐存根		总监签阅	
				记清路	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 17 日 星期六	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：44 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南电缆 3 车，管桩 4 车 北管桩 6 车，支架 1 车。		
施工部位 南区：停工。下货 北区：汪水、抱桩、下货、支架安装					
检查发现的问题	检查：电缆进场规格型号符合要求 检查：支架规格及镀锌层厚度符合要求 检查：进场管桩质量及吊车绳具检查完好。				
处理措施、意见、结果	检查：汪水用电安全，有专人负责 检查：支架安装人员安全、质量。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪世强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 18 日 星期日	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：44 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩 2 车，电缆 1 车 支架 1 车。 北管桩 6 车，支架 1 车。		
施工部位 进度情况	南区停工，下货 北区，下货，汪水，抱桩，支架安装				
检查发现的问题	检查，电缆进场规格、型号，符合要求 检查，支架规格及镀锌层厚度，符合要求 检查，进场管桩质量，及吊车绳具检查。				
处理措施、意见、结果	检查，汪水用电安全，有专人负责。 检查，支架安装人员安全质量。 检查，管桩现场检测，并旁站。				
协调内容或其他	关于夏季防暑降温安全通知，并发各施工单位联系单，下周五检查落实情况。				
记录人	徐存斌		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 19 日 星期一	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态： 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北管桩 10 车。		
施工部位 进度情况	南区：停工。 北区：支架安装、抱桩、注水、防腐、下货。				
检查发现的问题	检查注水临时用电安全，有专人看守 检查支架安装安全质量，符合各规定要求 检查桩头防腐安全质量，符合要求 检查进场管桩质量，符合设计要求				
处理措施、意见、结果	检查吊车年限、操作证件，齐全有效。 吊绳、吊具检查牢固。				
协调内容或其他	升压站整改情况汇总。				
记录人	徐存辉		总监签阅	江流强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 20 日 星期二	气候	晴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：52 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北管桩 15 车		
施工部位					
进度情况					
南区停工。 北区，支架安装，下段防腐，抱桩，修路。					
检查发现的问题	检查进场管桩质量，符合设计要求。 检查桩头防腐，正常。 检查支架安装，安全质量，均合规。 检查抱桩，修路情况正常。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	王瑞强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 21 日 星期三	气候	小雨	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 北管桩 12 车。 485 组件 3 车。			
施工方人员动态：52 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台					
施工部位 进度情况	南区：停工。 北区：支架组件安装、下货、抱桩、修路、防腐				
检查发现的问题	检查南区停工整改资料、方案、检测报告未到。 检查进场管桩壁厚、外观、符合要求。 检查进场 485 组件、外包装完好、无损坏。				
处理措施、意见、结果	检查支架组件安装、安全、质量、符合要求。 检查防腐的油泥、符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪增强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 22 日 星期四	气候		气温	
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：52 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北 485 组件 3 车。		
施工部位 南区：停工 北区：支模、支架组件安装、下货、抱桩、防腐、修路					
检查发现的问题 检查 32 号箱变平台支模。 检查 33、34 号箱变桩验收，各偏差符合设计要求。 检查进场 485 组件外观完好，无损坏。					
处理措施、意见、结果 检查水挖机抱桩，无损桩身。					
协调内容或其他 监理例会，升压站会议室，下午 4 点召开。					
记录人	徐存辉		总监签阅	王志强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 23 日 星期五	气候	小雨转阴	气温	26-32℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：52 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北 485 组件 2 车。		
施工部位 进度情况	南区：停工。 北区：支模、支架安装、下货、引孔运材料、修路防腐				
检查发现的问题	检查支模（32 号箱变平台），发现平台不平整，现场立即整改。 检查支架安装人员安全，质量一般。				
处理措施、意见、结果	检查引孔垂直及深度，符合设计要求。 检查进场 485 组件外观完整无损坏。 检查杭头打磨及刷漆安全，质量达标。				
协调内容或其他	周安全检查，主要是查夏季防暑降温工作落实情况，完好。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 24 日 星期六	气候	阴	气温	27-34℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：52 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 北 485 组件 2 车。		
施工部位 进度情况	南区：停工 北区：支架安装、下货引孔、运料、修路、防腐				
检查发现的问题	检查：32 号箱变平台绑扎钢筋，验收合格。 检查：引孔速度慢，经查点钻头磨损大，现从东北买了两支钻头 30 号才能到。 检查：防腐桩头油泥厚度不够 170、150，要求加刷				
处理措施、意见、结果	面泥。 检查：进场组件外观完好无损。 检查：管桩加固验收，深 0.6 米，直径 1 米。				
协调内容或其他					
记录人	徐存亮		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 7 月 25 日 星期 7	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态：3 人检查 施工方人员动态：52 人 施工机械动态：挖掘机 2 台，拖拉机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 1 台，倒运材料车辆 2 台，吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	南区：停工。 北区：支架组件安装、抱桩、注水、转运材料。 绑扎钢筋。				
检查 发现 的 问题	检查：支架组件安装安全质量，一般。 检查：注水临时用电有专人负责。 检查：转运材料的成品、半成品的保护。				
处理 措施 、 意见 、 结果	完好。 检查、验收 32 箱度平台支模钢筋符合设计要求，合格。				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）**光伏区**

日期	2021年05月25日星期二	气候	晴	气温	32℃
监理人员动态：巡查			材料进场、见证取样、合格情况： 进桩4车、300×8米×17 治建华建厂家		
施工方人员动态：13人					
施工机械动态：吊车25T，一辆，打桩机					
施工部位 进度情况	南区鱼塘下管 南区、北区，开工，试桩。				
检查发现的问题	检查吊车年限、人员证件、齐全。 吊具吊绳良好、牢固。 检查打桩机械无二道保险绳。				
处理措施、意见、结果	合格，同意吊货。 经业主、总包同意整改。				
协调内容或其他	监理安全下货旁站。9-11.30				
记录人	徐存静	总监签阅	汪家强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 26 日 星期三	气候	晴	气温	31℃
监理人员动态：	检查	材料进场、见证取样、合格情况： 进桩千车。			
施工方人员动态：	13人				
施工机械动态：	吊车一辆，打桩机两台。				
施工部位 进度情况	南区下货（管桩）。 南区、北区、试桩。				
检查发现的问题	检查下货人员及机械安全。 检查管桩尺寸及壁厚、表面质量。 检查各施工单位资质、人员资质及机械证件。 检查试桩，发现有的少量鱼塘地质硬打不到位。				
处理措施、意见、结果	下货安全，可靠。 管桩尺寸、外观合格。 总包资料、经业主同意，下周一全部完毕。 业主、同意先打，以后切割。				
协调内容或其他	业主组织，首次监理例会，总包三个单位。 升压站改造一个单位，光伏区分南区、北区两个单位。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家明		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 27 日 星期四	气候	晴	气温	32℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 3人					
施工机械动态： 水泵两台					
施工 部位 进度 情况	南区、北区、各自抽水				
检查 发现 的 问题	检查、临时用电不符合规范要求				
处理 措施 、 意见 、 结果	总包方同意整改、使用标准电箱				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家欣		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 28 日 星期 五	气候	陈雨	气温	29℃
监理人员动态： 3人检查。			材料进场、见证取样、合格情况： 建华建管桩 4车。		
施工方人员动态： 13人					
施工机械动态：吊车一辆 水泵一台。					
施工 部位 进度 情况	南区下货、抽水。				
检查 发现 的 问题	检查、抽水电箱未改、其子 一切正常				
处理 措施 、 意见 、 结果	找总包曹总，立即办理。				
协调 内容 或 其他	光伏区蓝图会审，监理对总包安全交底				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 27 日 星期	气候	阴	气温	27-34℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 建华管桩 4车		
施工方人员动态： 15人					
施工机械动态： 打桩机一台、挖机两台 吊车一辆、拖拉机一台					
施工 部位 进度 情况	南北区道路修整、北区 34、36、37、38# 方阵试桩。 南区打桩 42# 方阵、下管桩、支架基础放点。				
检查 发现 的 问题	检查北区鱼塘水位较高，检查试桩情况，试 8 根有 6 根打不到位。检查南区 42# 方阵，打桩也有不到位的。 检查下货的吊车及人员的安全，证件齐全有效。 检查放点的监理进行复尺，完好。				
处理 措施 、 意见 、 结果	北区鱼塘水位较高，找总包拿出施工方案及措施。 关于现场管桩不能打到位的管，经业主决定以后处理。				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	潘强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 30 日 星期日	气候	阵雨	气温	25-30℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 建华管桩 4车		
施工方人员动态： 15人					
施工机械动态： 水泵一台 挖机两台、 吊车两台、拖拉机一台					
施工 部位 进度 情况	北区卸桩、鱼塘封堵、办公室安装、道路整修、 南区 42# 方桩、拖桩、修路、桩基放点、卸桩				
检查 发现 的 问题	经检查各项施工一切正常。 南、北区卸桩处各一名监理需安全旁站。				
处理 措施 、 意见 、 结果	无问题。				
协调 内容 或 其他	电箱整到位置、临时用电。				
记录人	徐存辉		总监签阅	陈强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 05 月 31 日 星期一	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员动态： 3人检查。			材料进场、见证取样、合格情况： 监理收到光伏区资 料		
施工方人员动态： 15人					
施工机械动态： 水泵一台、打桩机、拖拉机各一台。					
施工 部位 进度 情况	南区鱼塘打桩、运桩、鱼塘抽水。 北区做打桩前准备。				
检查 发现 的 问题	检查光伏区送来的资料，及监理开工前资料打印。 检查各渔塘水改及如何处理。 检查鱼塘打桩，发现未挂二道保险。 检查抽水开关，不符合安全。				
处理 措施 、 意见 、 结果	资料检查中午加班，审批、打印。 鱼塘水对闸口打坝、抽水。 打桩机、二道保险，明天解决。（通过曹总） 抽水电箱，明天解决。（同上）				
协调 内容 或 其他	和总包曹总，一、二道保险。 二、拖桩下垫轮胎。 三、抽水电箱。				
记录人	徐存斌		总监签阅	沈瑞	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 01 日 星期二	气候	多云、雨	气温	27-34℃
监理人员动态：		3人 检查			
施工方人员动态：		18人			
施工机械动态：		拖拉机一台 挖机两台、打桩机一台。			
施工部位 进度情况	南区42片阵打桩、运桩、放点抽水。 北区、修路、堵鱼塘闸门。				
检查发现的问题	检查光伏区开工资料，提出问题。 检查打桩机未装二道保险 检查抽水的未用二级、三级电箱。 检查运桩、修路、放点，一切完好。				
处理措施、意见、结果	以上问题，通过项目负责人曹总，同意尽快解决。 资料整改。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	潘昭	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 02 日 星期三	气候	多云 暴雨	气温	27-33℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 桩4车136根		
施工方人员动态： 18人					
施工机械动态： 拖拉机一台、打桩机一台 挖机两台					
施工 部位 进度 情况	42方陈南区打桩、运桩、放点、抽水。 北区、修路、堵鱼塘闸门。				
检查 发现 的 问题	同6月1日一样问题。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	陈明华	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 03 日 星期四	气候	阴	气温	24-32℃
监理人员动态：	3人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩4车		
施工方人员动态：	18人				
施工机械动态：	推土机两台、挖机两台、打桩机两台、吊车两辆、水泵两台				
施工部位 进度情况	南区：下管桩、42片陈运桩、放点、抽水 北区：修路、堵鱼塘闸门、做安全警示牌				
检查发现的 问题	总包资料监理审批。 检查、下货、吊绳、吊具、完好、并做安全旁站。 检查运桩及人员的安全、管桩受损情况一切完好 检查北区修路、有专人指挥。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	下午4点、开监理例会、及安全月贯穿宣传会。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021年04月04日 星期五	气候	阴.小雨	气温	23-28℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩4车.南区 6车.北区		
施工方人员动态： 18人					
施工机械动态： 拖拉机两台.吊车两辆 打桩机两台.挖机两台.水泵两台					
施工部位 进度情况	南区.下管桩.运桩.放点抽水 北区修路.堵鱼塘闸门				
检查发现的问题	总包资料监理审批. 安全检查.问题以发整改单. 检查北区试桩.入土深度2.2米.不符合设计要求 检查两区吊桩安全.及质量验收.并做旁站.8-11点. 检查运桩人员.机械安全及桩受损情况.一切完好.				
处理措施、意见、结果	试桩问题.正在解决				
协调内容或其他	第二次5月31日问题单解决				
记录人	徐存辉	总监签阅	江家昭		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 05 日 星期六	气候	多云	气温	23-32℃
监理人员动态：3 人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 北区管桩 8 车		
施工方人员动态：18 人					
施工机械动态：挖掘机两台、吊车两辆 挖机两台、打桩机两					
施工部位 进度情况	南区：运桩、放点打桩。 北区：修路、试桩、下货				
检查发现的问题	总包资料监理审批。 检查北区试桩入土深度 2.2 米 不符合设计要求。 检查下货吊车、吊钩、人员证件、齐全有效。 检查吊具、吊绳、牢靠、堆放整齐、旁站 8-11 点。				
处理措施、意见、结果	检查打桩、运桩、机械、人员安全。 检查两区道路修整、正常。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪智	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021年06月08日星期日	气候	晴	气温	23-33℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 进桩6车，264根。			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
挖机两台、打桩机两台、 拖拔机两台、吊车两辆、水泵两台。					
施工部位 进度情况	南区：41号方阵打桩、运桩、放点、抽水。 北区：修路、卸桩、安全月宣传标志牌挂设。				
检查发现的问题	检查总包资料审批。 检查北区试桩入土深度2.2米不符合设计要求。 检查卸管桩吊绳、吊具完好，并安全旁站8-11点。 检查两区运桩、修路一切正常。 检查南区打桩安全、质量、网控制完好。				
处理措施、意见、结果	并做质量旁站。 北区试桩不符合设计要求，现确定引孔。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	沈强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 07 日 星期一	气候	多云	气温	25-34℃
监理人员动态： 3人检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 20人					
施工机械动态：打桩机两台、挖机两台 水泵两台、拖拉机两、吊车两辆					
施工 部位 进度 情况	南区：打桩4号方陈、运桩、放心、抽水。 北区：修路、安全宣传标志牌挂设。				
检查 发现 的 问题	检查总包资料审批。 南区检查拖桩及施工人员的安会。 检查打桩、验收管桩尺寸、符合设计要求。 检查标高发现110根、有2.30根入土深度不够。 检查北区修路、挖沟、挂安全标志牌一切正常。				
处理 措施、 意见、 结果	南区总包帮总说打完、最后统一处理。				
协调 内容或 其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	沈家敏		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021年06月08日 星期二	气候	多云、中雨	气温	26-33℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 20人施工，下午雨未施工					
施工机械动态： 打桩机两台、挖机两台、水泵四台 拖桩机两台、25T吊车两辆					
施工 部位 进度 情况	南区41号方阵打桩、运桩，45号箱变基础截桩5根、木工立模、放点、抽水，北区、修路、运桩、卸桩、抽水。				
检查 发现 的 问题	南区、检查45号箱变桩基入土深度都达3.5米以上，同急截桩并安全旁站，检查木工搭架立模、安全可靠，检查拖桩及施工人员的安生，检查打桩、质量、安全，符合设计要求，北区、检查卸桩、25T吊车、人员证件、合格证、齐全有效，吊绳吊具、牢靠，并做安全旁站8.35至14时。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	检查两区临时用电，发现个别用电未经三级保险。				
协调 内 容 或 其 他	检查入土深度不达3.5米的全部、引孔整、改完毕。				
记录人	徐存辉		总监签阅	冯强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 09 日 星期三	气候	阵雨	气温	25-32
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 7米4车 8米1车		
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态： 吊车两辆 水泵三台					
施工部位 进度情况	44#箱变管桩6根。 45#箱变基础立模 两个区抽水卸桩				
检查发现的问题	监理验收7米管桩，发现壁厚59、62、67，不符合设计要求 检查44号箱变基础管桩，入土深度3.5米以上，符合要求同总裁桩6根。				
处理措施、意见、结果	检查45号箱变基础立模，并要求模板缝用胶带处理。 检查抽水，一切正常。 整理北区资料，并要求整改。				
协调内容或其他	关于验收管桩质量问题，以报告呈陈总，如何处理，未得到通知。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 10 日 星期四	气候	多云 阵雨	气温	25-32℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 支架-车		
施工方人员动态： 20人					
施工机械动态： 吊车一辆、叉车一台、水泵6台					
施工部位 进度情况	南区：下支架、抽水、45号箱变立模。 北区抽水。				
检查发现的问题	检查：临时用电，以规范用电。 检查：木工立模，在进行中。 检查：支架镀锌层，不符合设计要求，主要在与厂家协调。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午3时升压站改造技术交底会。 下午4点，开监理例会。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪明		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2024 年 06 月 11 日 星期五	气候	阴	气温	25-32℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 支架3车。			
3人检查					
施工方人员动态：					
23人					
施工机械动态：					
打桩机两台、水泵六台、 拖控机叁台、吊车两辆、铲车两辆。					
施工部位 进度情况	44号箱变基础立模、南区下支架、运桩、抽水、 北区抽水、坝基埋管、两区安全应急演练。				
检查发现的 问题	检查安排安全应急演练、 检查验收到货支架、镀锌层及外观尺寸旁站、 检查44号箱变基础立模、正在进行中、 检查不合格管桩7米、经业主同意退货。				
处理措施、 意见、结果	检查北区抽水、坝基埋管、安全及用电、符合 规范要求、 安全月周检查、问题上报业主通知整改。				
协调内容或 其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 12 日 星期六	气候	阴、阵雨	气温	25-32℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 23人					
施工机械动态： 打桩机两台、拖拉机两台 吊车两台、挖机两台					
施工部位 进度情况	南区打桩、运桩、支模、抽水、修路 北区、抽水：				
检查发现的问题	检查打桩安全、质量、都符合规定、并做 质量检查。 检查44号箱变平台支模情况良好。				
处理措施、意见、结果	检查两区抽水及用电情况、正常。				
协调内容或其他	引孔机进场				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪家明		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 13 日 星期四	气候		气温	
监理人员动态：	3人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南管桩.2车.		
施工方人员动态：	24人				
施工机械动态：	打桩机两台、挖机两台、 吊车两台、拖拉机两台、引孔机一台				
施工部位 进度情况	南区.打桩.运桩.下货抽水.修路.支模. 北区.打桩.引孔.抽水修路.				
检查发现的问题	检查.两区打桩.安全质量.发现北区.垂直度.标高.移位.现象严重. 检查.下货及桩的验收.一切正常. 检查.两区修路.正常.				
处理措施、意见、结果	检查.44号箱变平台支模. 检查.两区抽水及用电.可靠安全. 以上问题及以和总包沟通解决.				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪学强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021年06月14日 星期一	气候	阴、阵雨	气温	28-32℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 27人					
施工机械动态： 引孔机一台、打桩机二台、吊车二辆、管桩3车、 拖拉机二台、挖机三台、水泵一台、					
施工部位 进度情况	南区：打桩、运桩、抽水 北区：引孔、打桩、抽水、修路、运桩、下管桩。				
检查发现的问题	检查内容同13日				
处理措施、意见、结果	6月9日，管桩不合格的退回。 6月9日，资料整改完毕。				
协调内容或其他	和业主交流，并要求业主 题出要求 和意见，业主最后认可监理的做法。 安全演练，由公司教杨。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪昌强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 15 日 星期二	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态：3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 南区面包车一车 北区管桩七车		
施工方人员动态：27人					
施工机械动态：引孔机一台、挖机三台、打桩机二台、 振捣机二台、水泵四台、叉车一台、吊车二台					
施工部位 进度情况	南区：打桩、运桩、放点、抽水、下货、修路、支模。 北区：打桩、运桩、放点、抽水、下货、修路、引孔。				
检查发现的问题	检查、到货、质量、符合设计要求。 检查、下货的各项安全、无隐患。 检查、打桩、运桩、安全、质量、正常。 检查、引孔、深度都在一米左右、合格。				
处理措施、意见、结果	检查、44、45号箱变耳台支模、正常运行。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	沈家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 16 日 星期三	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态：3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩 4 车。		
施工方人员动态：27人					
施工机械动态：打桩机两台、引孔机一台、 拖炮机两台、挖机两台					
施工 部位 进度 情况	南区打桩、运桩、修路、抽水、下管桩、绑扎钢筋 北区打桩、运桩、修路、抽水。				
检查 发现 的 问题	检查 44、45 号箱变平台绑扎钢筋。 检查两区抽水、用电情况有专人负责。 检查两区打桩、质量、安全、都符合要求 检查运桩路况需修路。				
处理 措施 、 意见 、 结果	检查验收到货管桩质量及外观、符合 设计要求				
协调 内容 或 其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	沈清强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 17 日 星期四	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态： 3人检查。		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩 15 车。 支架 1 车。			
施工方人员动态： 27人					
施工机械动态： 打桩机两台 挖机两台 拖拽机两台 吊车两台 引孔机一台。					
施工部位 进度 情况	南区打桩、运桩、下货、绑扎钢筋 北区打桩、运桩、下货、引孔。				
检查发现的 问题	检查 44、45 号箱变平台绑扎钢筋。 检查两区抽水及临时用电。 检查两区打桩安全、质量。 检查管桩到货质量及外观情况。				
处理措施、 意见、 结果	检查验收支架质量符合要求。 检查北区进度未能完成，以发通知单。 检查安全方面要求，以发通知单两份。 召开监理例会。				
协调内容 或其他					
记录人	徐在辉	总监签阅	沈富强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 18 日 星期五	气候	晴	气温	28-34℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 480组件3车 支架一车		
施工方人员动态： 27人					
施工机械动态： 吊车两台、叉车一台、拖控机两台、打桩机两台、引孔机一台、挖机两台。					
施工部位 进度 情况	南区：下货、运桩、放点、混凝土浇筑。 北区打桩、引孔、放点、运桩。				
检查 发现的 问题	检查验收 44、45号箱变平台钢筋，需整改。 检查 44、45号平台浇筑，并旁站直至9-13点。 检查抽水、用电安全。				
处理 措施、 意见、 结果	检查北区打桩 质量偏差太大 不符合设计。 要求：需整改。 检查南区施工路面货车有安全隐患 通知 立即整改。				
协调 内容或 其他	周安全检查 结果以报为主。 以上问题现场整改完毕。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪昭良	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 17 日 星期三	气候	晴	气温	28-34℃
监理人员动态：	3人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 支架-车。 管桩四车。		
施工方人员动态：	27人				
施工机械动态：	引孔机一台、挖机两台、吊车两台、打桩机两台、拖拉机两				
施工部位 进度情况	南区：打桩、下货、运桩、支模、放点。 北区：引孔、运桩、修路、放点。				
检查发现的问题	检查41、42号箱变基础平台支模截桩。 检查打桩、运桩，一切正常。 检查两区抽水、用电情况。 检查引孔，正常。				
处理措施、意见、结果	检查北区运桩路况，需立即修理。				
协调内容或其他	已修整				
记录人	徐存辉		总监签阅	沈永强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 20 日 星期二	气候	阴	气温	29-35℃
监理人员动态：	3人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩 13车 组件 3车 480 支架 1车		
施工方人员动态：	27人				
施工机械动态：	引孔机一台、挖机两台、打桩机两台、拖拔机两台、水挖机一台、吊钩机				
施工部位 进度情况	南区：打桩、下货、运桩、修路、支模、放点 北区：打桩、下货、运桩、修路、引孔、放点				
检查发现的 问题	南区检查41、42号箱变平台支模。 南北区检查打桩、运桩。 检查引孔机、以坏挖修。 检查修路正在补石土。				
处理措施、 意见、结果	检查到货组件三车 箱体外观完好。 检查管桩到货尺寸外观达标。 检查支架尺寸数量核对、镀锌层丈量。 符合要求 检查升压站安全防护、搭设。				
协调内容 或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	汪家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021年06月21日 星期一	气候	阴	气温	26-35℃
监理人员动态：	3人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 组件480三车、485三车。 管桩三车8米		
施工方人员动态：	32人				
施工机械动态：	打桩机两台、挖机两台、 拖控机两台、穿孔机一台				
施工部位 进度情况	南区：打桩、运桩、下货、抽水、放点、支模、截桩。 北区：打桩、运桩、放点、抽水。				
检查发现的问题	检查截桩前桩入土深度，符合设计要求。同受截桩。 检查组件到货外观，发现纸箱潮湿，以做标记。 检查管桩到货质量及尺寸，符合要求，并安全旁站。8-11时。				
处理措施、意见、结果	检查打桩、运桩，正常运行。 检查41、42号箱变平台支模。 监理人员分工：徐存辉负责南区及升压站、北区的全面工作。戚平负责升压站施工。				
协调内容或其他	韩翔雨负责北区施工。				
记录人	徐存辉		总监签阅	江家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 22 日 星期二	气候	中雨	气温	26-33℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩：南3车，北5车。 引孔机一台，南组件485三车。 抽桩机两台，水挖机一台，截桩机一台。		
施工方人员动态： 27人					
施工机械动态： 打桩机两台，挖机两台，引孔机一台，南组件485三车，抽桩机两台，水挖机一台，截桩机一台。					
施工部位 进度情况	南区：打桩、运桩、截桩、下货、放点、抽水。 北区：修路、抽水、打桩、运桩、放点、引孔、下货。				
检查发现的问题	检查各项目部现场垃圾处理，并各项目部已备垃圾箱。 检查截桩安全、质量，符合规范要求。 检查41、42号箱变平台绑扎钢筋。 检查打桩、运桩，发现北区管桩垂直度差，标高差，以通知整改。				
处理措施、意见、结果	检查两区抽水正常。 检查引孔机，走动困难，以要求总包配备钢板同行。 检查到货管桩质量，符合要求。				
协调内容或其他	检查到货组件外观完好，及堆场防雨工作未做好，以通知立即办理。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪晓强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 23 日 星期三	气候	阴·小雨	气温	26-33℃
监理人员动态： 3人检查			材料进场、见证取样、合格情况： 组件485三车		
施工方人员动态： 27人					
施工机械动态： 打桩机两台、挖机两台、3/8机一台 拖拉机两台、水挖机一台、截桩机两台					
施工部位 进度情况	南区：绑扎钢筋、下货、抽水、放点、截桩、拆模。 北区：打桩、抽水、放点、运桩、修路				
检查发现的问题	检查：41、42号箱变平台绑扎钢筋。 检查：44号箱变平台拆模：完好。 检查：到货组件、堆放、防雨，都很好。 检查：截桩现场安全及用电安全良好。				
处理措施、意见、结果	检查：北区打桩，质量还是不理想，以开整改通知单。 检查：3/8机用钢板太小，太少，需调整。 检查：运桩、修路，正在进行中。				
协调内容或其他	6月22日标高差整改完毕。				
记录人	徐存辉	总监签阅	汪强		

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 24 日 星期四	气候	中雨	气温	26-33℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 465 组件 1 车			
施工方人员动态：32 人					
施工机械动态：打桩机两台、拖桩机两台 引孔机一台 挖机两台 水挖机一台					
施工部位 进度情况	南区：绑扎钢筋、支模、抽水、截桩、下段 北区抽水打桩、运桩、放点				
检查发现的问题	检查截桩安全及废桩头处理，良好 检查 42、41 号箱变平台绑扎钢筋。 检查 43 号箱变平台支模。 检查两区抽水用电安全。				
处理措施、意见、结果	检查组件到货外观完好，并安排做防雨 升压站旧材料吊转安全旁站 下午 3-5 点。 召开监理例会。				
协调内容或其他	和业主沟通，关于送检材料，安规办理				
记录人	徐存辉		总监签阅	沈家强	

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

日期	2021 年 06 月 25 日 星期 五	气候	暴雨转阴	气温	26-31℃
监理人员动态：3 人检查		材料进场、见证取样、合格情况： 南组件 5 车 北支架 1 车			
施工方人员动态：32 人					
施工机械动态：打桩机两台、拖控机两台、挖机两台、水挖机一台、引孔机一台					
施工部位 进度情况	南区：支模、抽水、截桩、防腐、下货 北区：抽水、打桩、运桩、放点、下货				
检查发现的问题	检查截桩，都交验收规定截桩。 检查 43 号箱变平台支模 检查桩头防腐，发现油泥与图纸要求不符，要求更换				
处理措施、意见、结果	检查两区抽水，用电正常 检查打桩、运桩，正常 检查到货组件外观完好。 检查到货支架外观及镀锌层符合要求				
协调内容或其他	安全月大检查，问题以发整改通知单。				
记录人	徐存辉		总监签阅	汪昭贤	