

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 6 日

天气: 多云

星期: 10

气温: 6℃ - 18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

|          |                                                                            |                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1. N49#基础浇筑旁站。<br>2. 检查 N50#、N51#基础支模。<br>3. N51#基础验槽。<br>4. 会同业主沟通现场相关事宜。 |                                                                                                        |
| 施工情况     | 施工单位<br><br>京电能源工程集团有限公司<br>(升压站)、<br>特变电工沈阳电力勘测设计有限公司<br>(外线)             | 施工内容及进度<br><br>1. 外线: (N49#基础浇筑。 N50#、N51#基础支模。 N51#基础开挖。 N8#、N9#、N11#、N12#塔材布料。<br>2. 升压站: 施工准备。临建完善。 |
| 其它事项     | 业主通知明天下午进行升压站设计交底联络会。                                                      |                                                                                                        |
| 本日现场监理人员 | 4人                                                                         |                                                                                                        |
| 记录人: 张忠忠 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐银光                                                   |                                                                                                        |