

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 10 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 5℃ - 15℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作 情况	1. N52# 基础浇筑旁站. 对现场问题发现 监理工程师通知单. 2. 检查升压站临建完善工作. 要求尽快基础 施工.	
施工 情况	施工单位 京电能源 集团公司 (升压站)、 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: N52# 基础浇筑. 塔材布架. 2. 升压站: 临建完善. 施工准备.
其它 事项		
本日现场监理人员		4 人
记录人: 张忠忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	