

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12℃ - 20℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 外线: N28# 立塔安全监护, 要求做好安全措施, 高空作业系好安全带。 2. 光伏区施工围栏, 联系业主明确场区道路铺设厚板。 3. 督促升压站施工作业, 资料报审, 材料进场。	
施工情况	施工单位 京电能源集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: N28# 抱杆立塔, N29#, N30# 铁塔地面卧组。 2. 升压站: 部分管理人员进场, 施工道路完善, 施工队准备进场。 3. 光伏区 (东区) 材料场压实, 排水沟开挖清理。
其它事项		
本日现场监理人员	3人	
记录人: 张立强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐程生	