

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17 °C - 31 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区围栏. 外线铁塔吊装跟踪旁站. 2. 升压站基础施工全程跟踪. 3. 光伏区吊车卸车. 安全旁站. 4. 现场相关事宜协调. 5. 统计光伏区砾渣数量.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源 工程集团 有限公司 (升压站)、 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: N8. N9. N11. N12. N31. N32. N36. N37. N38. N42 铁塔吊装完成. N50组组架完成. 2. 升压站. 10KV站用变试验. 10KV站用变基础 开挖. 打垫层. 站区北侧围墙基础. 柱钢筋绑扎. 浇筑混凝土. 3. 光伏区道路铺砾渣. 材料区吊车卸车.
其 它 事 项	1. 主控机陷在淤泥中	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张立忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光