

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10℃ - 20℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 外线铁塔吊装安装旁站. 见证导线总检. 验样. 2. 检查升压站 35KV设备基础标高. 跟踪其上部位施工. 3. 给道路施工. 围栏施工. 田埂修复施工作业. 所有工程量进行确认. 4. 收集各单位人员信息统计表.	
施工情况	施工单位 京电能源集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: N24. N27. N44 铁塔吊装. 塔材布料. 导线取样送检. 做压接试验. 2. 升压站. 主变二次切换. 35KV预制仓设备基础开挖. 打垫层. 3. 光伏区: 吊杆卸车.
其它事项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张主建	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	