

监 理 日 志

日期: 2021年 5月 28日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 10℃ - 21℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 主持召开工程例会。 2. 巡视 N19-N34 光缆、导线展放, 对个别不戴安全帽施工人员所发勒批评教育后, 已整改。 3. 光伏区管桩卸车安全旁站。 4. 全程跟踪升压站现场施工。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源 工程集团 有限公司 (升压站)、 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线 N1、N2 铁塔地面组装, N19-N34 光缆展放, N19-N34 左相导线展放。 2. 升压站: 变基础, 35KV 预制舱基础钢筋绑扎, 支模, 围墙立柱支模, 浇筑, 围墙基础回填。 3. 光伏区: 材料卸管桩卸车。
其 它 事 项	升压站围墙基础未规范回填, 发出整改通知单。	
本日现场监 理人 员	5人	
记录人: 张忠忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	