

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 29 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 12 °C - 22 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. N1. N2. N5. N10 铁塔吊装. 塔腿验收合格. 2. 升压站. 主变. 35KV 设备基础. 砼浇筑. 质量验收合格. 3. 检查. 升压站接地扁钢. 塔材镀锌层. 符合要求. 4. 发出监理工作联系单. 要求施工单位. 购买合同 保险. 保障农民工工资支付.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源 工程集团 有限公司 (升压站). 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线 N1. N2. N5. N10 铁塔吊装. 金具. 导线安装. 牵引绳展放. 协调扩建站征地. 2. 35KV 预制舱基础浇筑. 围墙钢筋绑扎. 支模. 浇筑. 设备基础浇筑. 3. 光伏区 (材料场) 管桩运输.
其 它 事 项		
本日现场监 理人 员	5 人	
记录人: 张忠忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光	