

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 30 日

天气: 多云

星期: 6

气温: 13℃ - 14℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 各施工区域巡视。 2. 跟踪升压站施工。 3. 审查外线、升压站报审资料。 4. 编写日报、监理例会纪要。	
施工情况	京电能源集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	施工内容及进度 外线: 导线沿路、保护物架子搭设、铁塔螺栓紧固。 升压站: 围墙、钢筋绑扎、支模、砼浇筑、预埋针基础、成品浇筑。 外线: 管桩卸车。
其它事项	外线、升压站施工单位各有工作联系单1份。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	