

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 31 日

天气: 多云

星期: /

气温: 15 °C - 23 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站: 独立避雷针. 构架基础浇筑旁站. 2. 光伏区料场, 管桩卸车旁站. 3. 检查. 复测升压站 避雷针. SVG. 接地网基础标高. 4. 外线. N1-N18 导引绳展放巡视. 5. 审查. 外线. 升压站报审资料.	
施 工 情 况	施工单位 京 电 能 源 工 程 集 团 有 限 公 司 (升压站). 特 变 电 工 沈 阳 电 力 勘 测 设 计 有 限 公 司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: 铁塔外组. N1-N18 导引绳展放. 光缆展放. 跨越架搭设. 协调扩建站征地. 2. 升压站: 构架A型基础浇筑. 东围墙回填. 35KV 预制舱支模. 避雷针基础浇筑. 3. 光伏区(2料场)管桩卸车.
	其它事项 光伏区施工作业进场.	
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张连忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	