

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 3 日

天气: 阵雨

星期: 12

气温: 11 °C - 16 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 划区巡线, 2. 外线铁塔组立安全交底, 3. 升压站. 大门. 互感器. HGIS. 构架基础验槽. 4. 与业主沟通进场光伏区进场等相关事宜.	
施工情况	京电能源集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: #39. #45. #51 铁塔组立. 悬垂绝缘子安装. 杆塔站征占地协调. 2. 升压站: 进场大门开槽. 220KV HGIS 基础构架基础开槽. 互感器基础开槽. 3VG 基础支槽. 接地变气筒基础绑扎. 3. 光伏区: 施工单位进场准备.
其它事项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 王立忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀先	