

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 5 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 11 °C - 19 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 巡视区巡视; 2. 35KV预制舱基础、SVG基础砼浇筑旁站; 3. N48、N49、N50、N52 铁塔组立安全旁站; 4. 审核升压站、外线报审资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源 工程集团 有限公司 (升压站)、 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	1. 外线: N48、N49、N50、N52 铁塔组立、N1-N18 架线、悬垂绝缘子安装、征地协调。 2. 升压站: 4959 钢架组立、支模、35KV预制舱基础、SVG基础砼浇筑、主变基础回填、围墙支模。 3. 光伏区: 集电线路、二标段施工准备。
其它事项		
本日现场监理人员		5人
记录人: 张进忠		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光