

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 6 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 13 °C - 21 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 升压站、HGIS 成品、接地变基础浇筑完。监理旁站。 3. 审核外线、升压站报审资料。签署意见。	
施 工 情 况	施 工 单 位 京 电 能 源 工 程 集 团 有 限 公 司 (升 压 站)、 特 变 电 工 沈 阳 电 力 勘 测 设 计 有 限 公 司 (外 线)	施 工 内 容 及 进 度 1. 外线: 跨越架搭设。悬垂绝缘子安装。N1-N8 紧线。协调征地事宜。 2. 升压站: HGIS 成品浇筑, 西侧侧围墙立柱钢筋绑扎、支模。20kV 支架基础开槽。垫层浇筑。接地变基础浇筑。 3. 光伏区: 打桩机调试。施工准备
其 它 事 项	对伙村征地。现由特别施工单位发出第二份工作联系单。	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张世忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐继生	