

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 7 日

天气: 晴

星期: /

气温: 15 °C - 25 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 各施工区域巡视; 2. 检查外线改迁铁塔组; 3. 会同光伏区施工单位(一标段)就现场相关事宜进行沟通; 4. 升压站主变基础回填, 审核图施工, 发出监理工程师通知单.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源集团有限公司 (升压站)、 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线: 跨高速公路跨越架搭设, 架线展放, 设备转场, N24-N33附件安装, N50, N51 架头吊装, 征占地协调. 2. 升压站: 西北侧围墙柱砼浇筑, SVG, 断路器散热器基础开槽, 垫层浇筑, 220kV 支架基础收模. 3. 光伏区: 施工准备, 道路整修.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	