

监 理 日 志

日期: 2021年6月9日

天气: 阴

星期: 三

气温: 18℃ - 18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡检. 2. 检查道路施工. 进行安全交底. 3. 审查升压站报审资料. 答复意见. 220KV基础支模. 4. 通知化区施工单位. 上报进场人员信息.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)	1. 外线: 导线展放. 塔位复测. 附件安装. 征地协调. 2. 升压站: 电抗器支模. 降压器基础支模. 砼浇筑. 母线支架基础. 组合电器基础支模. 钢筋绑扎. 大门门架砌筑. 围墙立柱浇筑. 3. 光伏区. 施工准备. 西部长路段. 道路南侧山皮石.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张立业	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐瑞生	