

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 16℃ - 27℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视; 2. 升压站、逆变器基础浇筑监理旁站; 3. 本标段召开第六次工程例会; 4. 督促各施工单位提交施工人员名册、前期资料等。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)	施工内容及进度 1. 外线: 放线设备进场, 附件安装, 协调打桩机进场; 2. 升压站: 东围墙立柱支模, 逆变器支模, 砼浇筑, 设备间隔钢筋绑扎, 顶板砼浇筑, 管架基础钢筋绑扎, 支模, 20kV 绝缘子基础钢筋绑扎, 支模, 环网柜地基预埋; 3. 光伏区 1 标段: 压长发路段管沟, 场区排水; 4. 光伏区 2 标段: 定位放线, 拖桩; 5. 集电线路: 征租手续办理, 集电线路部分号设计, 部分基础桩位已确定。
其它事项		
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张连忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光	