

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 12 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18℃ - 28℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

1. 坝区巡视。
2. 组合电器基础浇筑完成, 浇筑旁站, 跟踪升压站施工。
3. 查看光伏区施工进度情况, 联系 1 标段, 尽快完善场内道路。
4. 审查施工单位报审资料, 督促各施工单位, 尽快提交相关报审资料。

施工单位	施工内容及进度
京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)	1. 外线: N45-N52 号引绳展放, 协调升压站征地。 2. 升压站: 组合电器支模, 砼浇筑, SVG 断路器, 电缆支架基础支模, 事故油池定位放线, 垫层浇筑, 基础浇筑, 北侧围墙砌砖。 3. 集电线路: 联系征地, 材料事宜。 4. 二标段: 浇筑箱变基础, 搭设材料进场, 桩基定位。 5. 协调场址征地 (一标段), 查看各标段道路维护, 坝区插旗, 水井插牌。

其它事项: 由于前期道路施工费用未结, 光伏区 2 号材料场道路, 不让修路。

本日现场监理人员

5 人

记录人: 张佳忠

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光