

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 17 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 15℃ - 25℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 主持召开第X次工程例会。 3. 参加光伏区、支架安装、管桩施工、组件安装、设备安装、电缆施工、接地焊接、安全文明施工技术交底。 4. 参加事故油池浮盖抗浮专题会议。 5. 审查光伏区液流单位报审资料。答疑意见。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)	施工内容及进度 1. 外线: 线路清表、打桩机外部手续办理、线路杆塔砍伐手续办理。 2. 二次预埋航标灯杆、南围墙砌砖、防火墙、中燃线、蒸汽消防柜基础支模、厂内接地网施工。 3. 民事协调。(1标段) 4. 2标段: 光伏区1#、2#单元打桩。 5. 集电线路: 推进征地手续、完善设计图纸。
其 它 事 项	光伏区施工	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张连忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	