

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 18 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 13℃ - 23℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场内巡视。 2. 督促各施工单位提交第一次质检资料。 3. 给1标段发出监理工作联系单,要求加快绥化市区道路施; 4. 审核各施工单位报审资料,签署意见。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)	1. 外线: 协调护线站征地,线路树木砍伐手续等事宜。 2. 升压站: 下网架施工; 3. 1标段: 管桩卸车,设备协调。 4. 2标段: 9#打桩。 5. 3标段: 设计出图,征地协调。
其它事项	10#解绑阻工已解决。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐继光	