

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 20 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 15 °C - 23 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 那区巡检. 2. 升压站二次预制舱砼浇筑. 监理旁站. 3. 二标段管桩堆放不规范. 存在安全隐患. 发出监理工程问题 知单 4. 审核 - 二标段. 外线资料. 登曙意见	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程 集团有限公司 (升压站)、特 变电工沈阳电 力勘测设计有 限公司 (外 线)、安徽 元正新能源电 力有限公司 (二标)、湖南 鸿源电力建设 有限公司 (集电线路)、 安徽中建富华 能源建设有限 公司 (一标)	施工内容及进度 1. 外线: 打立试征地. 线路树木砍伐手续办理. 2. 升压站: 二次预制舱底板砼浇筑. 防火墙底板 砼浇筑. 钢筋绑扎. 220KV区电缆沟基础砼浇筑. 支模. 垫层浇筑. 围墙砌砖. 3. 1标段: 民事协调. 4. 2标段: 1#9#单孔打桩累计600根. 抽水. 5. 3标段: 推进征地手续.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5	
记录人: 张建忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐晨	