

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 21 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16℃ - 25℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 检查立杆试焊, 提出相关要求。 3. 检查道路施工, 提出相关意见。 4. 检查二次预制舱基础钢筋绑扎, 符合要求。 5. 审核外线资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 打立杆征地手续办理, 线路清除。 2. 升压站: 二次预制舱基础钢筋绑扎, 支模, 围墙砌砖, 防火墙钢筋绑扎, 北围墙压盖砼浇筑, 220KV区电缆沟地板支模。 3. 1标段: 2标段修路 4. 2标段: 1#9#区打桩, 2区立杆试焊, 浮筒制作。 5. 3标段: 综合楼征地手续办理, 图纸完善。
其它事项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张志明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	