

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17 °C - 26 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡检。 2. 1号料场支架、组件卸车安全防护。 3. 检查料场支架镀锌层、符合要求。 4. 参加资料交底会。 5. 跟踪升压站施工。 6. 会同业主、监理单位、沟通综合楼施工相关事宜。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 打桩站征迁协调、线路布设协调。 2. 二次预制舱基础支模、围堰砌石、220kV电缆沟底板支模、钢筋绑扎、SVG电缆沟基础浇筑。 3. 1标段: 珠璜修路、民安协调。 4. 2标段: 1#、2#单桩打桩、支架、组件卸车、浮船制作。 5. 3标段: 推进征迁手续办理。
其 它 事 项	外线管理人员7人、施工人员、升压站管理人员8人、施工人员28人。 1标段管理人员6人、施工人员、2标段管理人员6人、施工人员20人。 3标段管理人员6人、施工人员。	
本日现场监理人员		5
记录人: 张多思	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐继生	