

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17 °C - 28 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 会同业主, 中建富华施工单位现场前期施道路。 3. 联系中建富华, 加快道路施工。 4. 联系业主, 升压站施工单位检查主变进厂区道路, 沟通相关事宜。 5. 复核升压站电缆沟基础标高。 6. 审核各施工单位资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 打建站征地区, 敷设线路和架办线。 2. 升压站: 220KV区, 9VG电缆沟支模, 围墙在便道浇筑, 35KV电缆沟开槽, 垫层支模, 主环网接地施工。 3. 1#标段: 14#方桩灌注, 西区进场道路施工。 4. 1# 2# 9#桩焊接, 1# 2# 3#打桩, 逆变器制场卸车, 浮船制作, 西区管桩卸车。 5. 征地区手续办理, 设计出升压站CAD图, 报通威审核。
其它事项		
本日现场监理人员	5	
记录人: 张忠忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光	