

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 28 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19 °C - 28 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 场区巡检.</p> <p>2. 升压站防火墙砌筑完成.</p> <p>3. 参加业主 1、2 标段道路专题会议.</p> <p>4. 对集中办公区板房进行竣工验收.</p> <p>5. 参加通威技术部组织的材料、成品质量验收.</p> <p>6. 审核施工单位报审资料.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	<p>1. 外线: 线路巡检, 消缺, 升压站站区周边维护, 地面硬化, 钢筋等材料进场.</p> <p>2. 升压站防火墙浇筑完成, 35KV 次级刺船电缆沟支模完成, 主环网接地施工.</p> <p>3. 1 标段: 2 标段 2#、3# 区道路挖土修筑, 西区道路摸排设计, 10# 区组架.</p> <p>4. 2 标段: 1#、9#、2# 区柱焊接, 1#、2# 区支架安装, 9# 区打桥架柱.</p> <p>5. 3 标段: 更改 CAD 设计图纸, 塔架塔基出图.</p>
其 它 事 项	<p>1. 东区道路挖土修筑 530 米 (挖机 1 台, 水挖机 1 台)</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	5 人	
记 录 人:	张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张立忠