

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20 °C - 29 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 综合楼灌注桩钢筋. 钢筋绑扎检查. 符合要求。 3. 配合业主检查东区道路施工。 4. 审核施工单位资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 线路自杆. 消缺. 杆基地面硬化. 杆基新浇地脚螺栓. 线路便桥协调。 2. 升压站: 二次舱北侧. 35KV母线南侧电缆沟浇筑. 站区铺砌路面. 综合楼灌注桩机到站组架. 围墙压盖支模. 综合楼基础钢筋绑扎。 3. 1#杆段: 东区3#区挖土修筑道路. 打桩船组船试桩. 民事协调。 4. 2#杆段. 1#. 3#打桩. 2#. 9#立杆焊接. 1#. 2#区支模安装。 5. 完善设计图纸. 征地手续办理。
其它事项	东区3#挖土修筑. 挖机2台. 水挖运土	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张立建	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐继生	