

监 理 日 志

日期: 2019 年 6 月 30 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 17 °C - 20 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 编写日报、情况汇报。 3. 会同业主、升压站、1、2标段监理单位开碰头会。 4. 审查施工单位报审资料，督促提交施工进度计划。 5. 跟踪升压站施工。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 推进征地手续、地勘硬化、铜西线场、青灰。 2. 升压站: 道路平整、围墙压顶支模、钢筋绑扎、绿台楼。 钢筋绑扎。 3. 一标段: 东区道路挖土修筑、垫平、10区组柜试桩。 挖硬、通航道。 4. 二标段: 1区、2区、9区立杆组柜、1区、2区支架安装。 3井打桩。 5. 推进征地手续、设计基础图、购人员、工程签证。
其 它 事 项	东区道路平整、挖机1台。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张生忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	